

M.Abt.215a A1-345

7.Bezirk

Burggasse 121

W 7438

Zl. W 7438/40/27-64



Schlußbaukontrolle am 15. Nov. 1966

Baustelle: Wien 7., Burggasse 121

Fondswerber: Bev. RA. Dr. Friedrich Wimmer,
Wien 1., Universitätsstr. 11

Reihung: 1 (Instandsetzung)

Anwesend:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau: OBR. Dipl. Ing. H. Raunig
Darlehensnehmer: i.V. RA. Dr. Friedr. Wimmer: Dr. Michael Troger

Amt der Landesregierung: -----

Prüfingenieur: Dipl. Ing. Joh. Höllriegl

Planverfasser:) Arch. Dipl. Ing. Gerhard E.J. Dubin,

Bauführer:) als bauleitender Architekt

Planunterlagen: (B/I, III, IV)

Baubeginn: 2.12.1963

Bauende: 28. 2.1966

Benützungsbewilligung: war nicht erforderlich.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? Ja, soweit ersichtlich wurden die Instand-
setzungsarbeiten im wesentlichen lt. genehmigten Leistungs-
verzeichnis vom 10.11.1962 und lt. Nachtragskostenvoranschlag
vom 5.4.1963 samt Planunterlagen sowie in Übereinstimmung mit
dem bewilligten Nachtragskostenvoranschlag vom 1.7.1964,
Zl.-18/64 samt Plänen und dem genehmigten Positionswechsel
vom 14.6.1965, Zl.-30/65 ordnungs- und bescheidgemäß ausge-
führt und abgeschlossen; damit erscheint der Kriegsschaden
am vorbezeichneten Wohnhaus zur Gänze beseitigt. Gleichzeitig
erfolgte auch die im Bewilligungsbescheid vom 25.9.1963 unter
Pkt. II/15 auferlegte Zeitschadensbehebung.

Festgestellte Mängel:


Im Zeitpunkt der Besichtigung sind keine Baumängel zu erkennen. Etwa noch erforderliche geringfügige Nachbesserungsarbeiten werden innerhalb der vorgesehenen Haftzeit erledigt werden.

Sonstiges:

Für die ab 29.4.1963 und ab 4.1. bzw. 12.7.1966 bei den Baumeister- und Professionistenleistungen angefallenen Preisberichtigungen wurden erlaßgemäß S 114.991,75 in die Schlußabrechnung miteinbezogen. Weiters wurden winterbedingte Mehrkosten 1965 im Betrage von S 12.695,47 im Sinne des Bescheides Zl.-21/64 vom 8.3.1965 in der Schlußabrechnung anerkannt. Die Fondsgedenktafel ist angebracht. Dem Bevollmächtigten der Darlehensnehmer wurde Gelegenheit gegeben zur hier vorliegenden Schlußabrechnung Stellung zu nehmen.

f.d.Fondswerber: Prüffingenieur:
i.V. Dr.Michael Troger e.h. Dipl.Ing. Höllriegl e.h.

Bauleitender Architekt: Dipl.Ing. Dubin e.h.



(Bearbeiter)

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien, M.A.25,

in Kalvarienbergg.33
1170 W i e n

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

5. Jänner 1967


Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Darlehenswerber: EMMA v. FRIEDRICH NEISSER

WIEN VII, BURGASSE 127

Ort des Bauvorhabens: _____

WIEN VII, BURGASSE 127

Wohnhaus-Wiederaufbau	W 2
Beilagen zum Ansuchen um Ge- währung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	LH
Grundzahl:	W 7438

Beilage
Nr.

- 1 1 Formblatt für Ansuchen (W 1)
- 1 1 Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- 1 1 Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- 1 2 Baubeschreibung (nach W 5)
- 1 1 Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- 1 1 Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- 1 1 Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- 1 3 Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- 1 4 Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)

Bemerkung:

Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehafteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.

Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- 1 5 Pläne (Skizzen) des Neubestandes 2 Stück
- 1 6 Massenberechnung
- 1 7 Kostenvoranschläge

17. 11. 1962

Datum

Ing. Hans ...

Vorprüfer

Emma v. Friedrich Neisser

Darlehenswerber

Das Fondsansuchen betrifft die Behebung von restlichen Kriegsschäden sowie auch von Zeitschäden an dem dreistöckigen, an den Verkehrsflächen Burggasse - Ecke Wimbergergasse gelegenen Eckwohn- und Geschäftshaus. Im Hofe entlang der linken und rechten Grundgrenze befindet sich ein ebenerdiger, ausschließlich Betriebszwecken dienender Hofeinfahrt.

Das derzeit wieder zur Gänze bewohnte bzw. benützte Vorderhaus wurde hauptsächlich in der Front Burggasse und auch hofseitig durch Kriegseinwirkung (Bombentreffer, Luftdruck- und Splitterwirkung von Bomben) beschädigt.

Die in der Front Burggasse im 2. und 3. Stockwerk in der Breite von 4 bzw. 5 Fensterachsen vorhanden gewesene Bombenlücke wurde nach Kriegsende geschlossen und die davon betroffen gewesenen Wohnungen Top.Nr. 17 - 19 und Top. Nr. 25 - 27 wieder bewohnbar gemacht, Ferner wurden mit Eigenmitteln die Dacheindeckung behelfsmässig instandgesetzt (überwiegend Wr. Taschenziegeldeckung, sonst Strangfalz- bzw. Betonfalzziegel ohne Innenverstrich), der Wand- und Deckenverputz im 2. und 3. Stockwerk in den Gängen Trakt Burggasse prov. instandgesetzt sowie das Hofausgangstor und einige Gangfenster erneuert (ohne def. Anstrich).

Vorgesehen ist nunmehr u.a.:

- a) die teilweise Auswechslung der Dippelbaumdecke über dem 3. Stockwerk (ca. 107 m² über einzelnen Räumen der Wohnungen Top.Nr. 21, 23, 24 und 27) gegen Stahlbeton-Fertigteildecken. Laut Baubeschreibung, Abschnitt VI Pkt. 31 wurde eine Deckenuntersuchung durchgeführt, der diesbezügliche Deckenbefund wäre nachzureichen,
- b) die Erneuerung bzw. Modernisierung der dzt. gegliederten, jedoch beschädigten Strassenachauflächen sowie die Instandsetzung der Hoffassade und Lichthoffflächen,
- c) die Instandsetzung von Wand- und Deckenverputz in den Gängen und im Stiegenhaus,
- d) die Instandsetzung der Dachkonstruktion und die Herstellung einer definitiven Dacheindeckung einschl. Verblechung,
- e) die Neuherstellung bzw. Instandsetzung von Fenster und Türen,
- f) Gas-, Wasser- und Elektro-Installationsarbeiten.


Die Durchführung der Leistungen zu b) erscheint durch den Bauauftrag v. 18.4.1961 dringend geboten.

Außer den vom Vorprüfer festgestellten und bereits in Abzug gebrachten geringen Kosten für die Behebung von Zeitschäden (einschl. Preisberichtigungen) mit rd. S 73.000.-- wurden von h.a. noch zusätzliche Zeitschäden mit rd. S 34.300.-- in den Pos. des Leistungsverzeichnisses angemerkt. Die gleichzeitige Behebung der Kriegs- und Zeitschäden ist erforderlich.

Es wird noch bemerkt, daß zur vollständigen Behebung der Kriegsschäden noch eine Ergänzung des Leistungsverzeichnis vorzunehmen wäre (Gangpflasterung teilweise nur ein Provisorium, in einzelnen an die ehemalige Bombenlücke anschließenden Wohnungen ist der Verputz der Scheidewände schadhaft, einige WC-Türen und Wohnungseingangstüren sind behelfsmässig mit Faserplatten verschalt).

Von dem Verfasser der Pläne und Einreichungsunterlagen werden
im W 11 die Gebühren für Architektenleistungen der Baugruppe B,
Arbeitsgruppe I, III und IV angesprochen. Nach Ansicht sind
die vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten keine Detailzeichnungen
im Sinne der Gebührensätze für Architektenleistungen - Arbeits-
gruppe III - erforderlich.

Wien, am 26.2.1963.


Oberstadtbaurat

Ma.

Bauten und Technik
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl. **W 7438/42-22/67**

Zahlungsansuchen Nr. **---**

Beilagen

1. An **Herrn Dr. Friedrich W i m m e r , RA.,**
Universitätsstraße 11 - 1010 Wien

Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens Nr. **----** wurden für das Bau-
vorhaben **Wien 7., Burggasse 121** angewiesen:

a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten **Rest S 312.400,-**
(Burggasse 121)
auf Konto Nr. **4530 /** bei der **Bankhaus Breisach**
& Co., Wien 1., Universitätsstr 135 5
über PSA **134.900**

b) für 1%ige Prüfgebühr S **3.010,-**
000-51519 **Ersten österr.**
auf Konto Nr. bei der
Sparkasse, Wien 1.,
über PSA **3390**

daher insgesamt S **315.410,-**

Ergeht gleichlautend an:

2. a) den Landeshauptmann von Wien, **M...**
Wien, XVII., Kalvarienberggasse 33

~~den Landeshauptmann von~~
~~Wien~~
~~XXX~~



3. Herrn **Dipl. Ing. Johann H ö l l r i e g l**
in **Esslingasse 15/11 - 1010 W i e n**

6. April 1967

Für den Bundesminister
Dr. Reisel

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

lagen werden
Gruppe B,
nicht sind für
rhebungen usw.

Unter den vom Vorprüfer festgestellten sind bereits
im Obgipf gebrachten geringen Kosten für die Be-
hebung von feststehenden (einmahlstündl. Preisbe-
richtigerungen) mit rd. S 73.000.- wurden von
h.o. noch für östliche feststehenden mit rd. S 134.300.-
in den Pos. des Leistungsverzeichnisses einge-
merkt. Die gleichzeitige Behebung der Krieps-
und feststehenden ist erforderlich.

Es wird noch bemerkt, dass für vollständigen
Behebung der Kriepschäden noch eine Ergänzung
des Leistungsverzeichnisses vorzunehmen wäre (Geg-
pflasterung Treppen mit ein Provisionen, in ~~den~~
einzelnen, an die ehemalige Bombenlöcher an-
schließenden Wohnungen ist der Verwurf der Abde-
ckung nachhaft, einige WC-Türen sind
Wohnungseingangsstüren sind behelfsmäßig mit
Faserplatten verkleidet).

Von dem Verfasser der Pläne sind Einreichungs-
unterlagen werden im W H die folgenden für Archt.
Leistungen der Baugruppe B (Arch. p. I, III und IV
eingesprochen. Nach h.o. Ansicht. - - -

7

P.
25.2.63

Vorgehen ist nämlich u. v.

- a) die teilweise Überwindung der Kuppelbedeckung über dem 3. Stockwerk (ca. 107 m^2 ~~Kuppel~~ über einzelnen Räumen der Wohnungen Top. Nr. 21, 23, 24 und 27) gegen Stohlbebau - Fehlplatzdecken. St. Deckenkreuzung, Abkantung VI, Flst. 31 wurde eine Deckenuntersuchung durchgeführt, der diesbezügliche Deckenbefund war mangelreich.
 - b) die Erneuerung bsp. Modernisierung der dft. ge-
gliederten, jedoch benutzten Treppent-
flächen ~~und~~ ^{sowie} die Zustandsetzung der Hoffassade
sind Lichtöffnungen.
 - c) die Zustandsetzung von Wand- und Decken-
putz in den Etagen sind im Treppenhaus.
 - d) die Zustandsetzung der Treppentstufen sind
die Herstellung einer definitiven Treppentdeckung
einschließlich Verkleidung.
 - e) die Neuerstellung bsp. Zustandsetzung von Fenster
und Türen.
 - f) Gas-, Wasser- und Elektro-Installationsarbeiten.
- Die Durchführung der Leistungen für b) anerkannt
durch den Bau-Einfluss vom 18.4.1961 dringend
geboten.

des Fondrausins beschriftet die Bekehr-
restlichen Kriesskinder sowie sich von feindlichen
en dem dreistöckigen, an den Verfahrstufen Brüg-
gasse - ^{2. St.} Wimbungasse gelegenen Eckbau - sind
gehört. Im Hofe entlang der linken sind rechten
Grundgrenze befindet sich ein ~~einseitigen~~, einseitig behauener
der dsl. wieder für einige bewohnte bzw. bewohnte
Vorderhaus wurde hauptsächlich in der Front
Brüggasse sind sich befreit durch Kriegsein-
wirkung (Bombenbeschuß, Luftdruck- und
Spaltenwirkung von Bomben) beschädigt.

Die in der Front Brüggasse im 2. und 3.
Stockwerk in der Breite von 4 bzw. 5 Fensterachsen
vorhandene gewesene Bombenlöcher wurde nach
Kriegsende geschlossen sind die davon betroffen
gewesenen Wohnungen Top. Nr. 17-18 und Top. Nr.
25-27 wieder bewohnbar gemacht. Ferner wurden
mit Hypermitteln die Außenabdeckung behelfs-
mäßig instandgesetzt (überwiegend mit Tonblech-
deckung, sonst Schiefer- bzw. Bleischiefer-
ohne Innenverkleidung), der Wust- und Balkenver-
putz im 2. und 3. Stockwerk in den für den
Trocken Brüggasse provisorisch instandgesetzt sowie der
Hofeingang sind einige Fenster erneuert (ohne
dgl. Verkleidung).

betrifft: Forsthausmieten F-4368/62

VII. Bürgerme 121

Das 3 Stock hohe Forsthausmieten mit 21 Wohnung (1,445 m² Wohnfl.) und 5 Betriebsstätten (486 m² Betriebsfl.) wurde im Jahre 1944-45 durch Bombentreffer sehr schwer beschädigt. (siehe Foto)

Die zerstörte Gebäudeteil wurde im Jahre 1946-48 aus Eigenmitteln so weit instandgesetzt, damit die zerstörten Wohnungen benutzbar werden. Die Sanierung provisorisch eingestuft.

Im vorliegenden H. V. ist die Instandsetzung des Gebäudes nach dem Altkonzept vorgesehen.

Instandsetzung des Hauses mit der erforderlichen Verklebung. Ausbesserung eines Teiles der letzten Holzdache, Herstellung der Hof- u. Innenhofmauern, Verputzarbeiten im Innern des Hauses am Giebel u. Wänden. Reparatur v. Türen u. Fenstern durch sämtliche Professionisten, so wie Instandsetzung z. arbeiten.

Nach Überprüfung des Hauses wurden noch zusätzlich Zeitschäden im Betr. v. S. 134, 260.92 festgestellt und im H. V. not ausgewiesen.

Es wird bemerkt dass noch einige Kriegsschäden vorhanden, aber nicht im H. V. enthalten sind.

Der Gangflur ist nur ein Provisorium, die einzigen Wohnung ~~ist~~ ist der Wohnputz sehr schodhaft.

Überdies sind einige Holztüren u. Wohnungseingangstüren nur mit Holzfenstern ausgestellt.

(Zusammenfassung ungenügend)

Thür.

Zeitpreiskalender für den Maschinenbau 1911

<u>Baum:</u>	3001.)	Gemeinsame Gerüst 50% E. n. 465.51 - 232.75	2,793.20
	3002.)	" Rohmaterial " " " 345.83 - 177.40	954.96
	3.)	Schüttgerüst " " " 26.48 - 13.24	563.64
	5.)	Gemeinsame abrollen " " 354.83 - 177.40	2,661. —
	6.)	" " 50% 354.83 - 177.40	532.20
	7.)	" herstellen 38% 354.83 - 124.20	8,073. —
	8.)	" gewisse zichen 35% 26.48 - 13.24	979.46
	9.)	" Korkbohrer " 50 " - 13.24	635.52
	11.)	Mitten zichen 50% " - 13.24	185.36
	12.)	Fertigstellen " - 200 m	3,400. —
	33.)	Gruppier & abschl. - 30% - 210.60	2,421.90
	34.)	" herstellen - " - 210.60	7,792.20
	41.)	Komine 50% z	7,540. —
	42.)	Wa. Ki. z	500. —
	43.)	" " z	2,534.70
	44.)	Wärmen 30% z - 210.60 Wa. Ki.	1,506.45
	45.)	Installationen 50% z - 210.60	821.34
	46.)	Installationen 50%	510. —
			<u>44,408.23</u>

Pinne: 20% z 3,760.80

Sprungh: 30% z 15,681.70

Oflosh: 30% z 5,531.40

Umsatz: 30% z 26,811.00

Installation: - 25% z 4,306.81

Gleichverarb: 18,054.98

Tischler: 104.) - 25% 1,980. — 7,879.50

5.) " 1,057.50

6.) 30% 1,476. —

7.) " 1,710. —

8.) " 298

9.) " 588

11.) z 770

7,879.50

Zeitpreiskalender 134,260.92

Schwer: 11004.) 25% 1,775. —

5.) " 900. —

6.) 30% 1,404. —

7.) " 1,710. —

8.) " 312. —

9.) " 778. —

11.) z 490. —

7,369. —

F.Z.: 30.206.76 - 12

6047352

S 362.481/12

Opus. Sch.

45750

7,82650

(Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds))

Zl.: W 7438/2-I-4-63

B e s c h e i d

I.

1.) In Erledigung des Ansuchens vom 17. Nov. 1962 wird dem
Herrn Friedrich und der Frau Emma N e i s s e r
z.Hd.von Herrn RA.Dr.Friedrich W i m m e r ,
Wien I., Universitätsstr. 11 - - - - -

(im folgenden Bewerber genannt) für die Wiederherstellung des
Wohnhauses Wien 7., Burggasse 121

Grundstück-Nr.: 1948

Grundbuch der Kat.Gem. **Neubau** unter

E.Zl.: 1548 im Grunde des § 18, Abs.(2) des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl.Nr.130/48) in der derzeit geltenden
Fassung ein unverzinsliches Darlehen gem.§ 15,Abs.(2), lit.a)
des genannten Gesetzes im Betrage von

S 561.000,-

(in Worten: **fünfhundertsechzigtausend**----- Schilling)
bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar;
die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betra-
ges) erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Abschn.II,
Ziff.11) festgesetzt.

2.) Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Abschnitt A,Allge-
meiner Teil, Post 1, des Tarifes der Bundesverwaltungsabgaben-Ver-
ordnung 1957 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu ent-
richten. Der Bewerber hat Bundesstempelmarken in entsprechender
Höhe bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds erlegt.

II.

Das Darlehen wird bei Einhaltung der folgenden Bedingun-
gen und Auflagen zugezählt:

1.) Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf
der ganzen Liegenschaft E.Zl.: 1548 der Kat.Gemeinde
Neubau - - - - -

6.) Dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann sind unverzüglich zu melden:

- a) der tatsächliche Beginn und die tatsächliche Beendigung (Benützbarkeit aller aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds finanzierten Teile des Gebäudes) der Wiederherstellungsarbeiten.

Diese Meldungen sind vom Bewerber schriftlich zu erstatten, vom Prüfenieur verantwortlich zu bestätigen und vom Bauleiter (in dessen Ermangelung vom Generalunternehmer) gegenzuzeichnen.

- b) Name und Anschrift des Bauführers.

7.) Dem das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfenieur oder Organ des Landeshauptmannes) ist zur Überprüfung der Abrechnung jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren.

8.) Dem Bewerber wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.

9.) Strassenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiss-rotes Schild von 1,5 m x 2 m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende, deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus (rot)

Fondsmitteln des
Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (weiss)

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) (rot)

10.) Soll vor Beginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender gewechselt werden, so ist hierzu vor Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen.

Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den

der bestehende und zugrunde liegenden technischen Unterlagen ein, und so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds vor Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfenieur oder Landeshauptmann) überprüfen zu lassen.

11.) Spätestens 8 ~~xx~~ Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine Schlußabrechnung (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein muß. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unverzüglich vorzulegen.

12.) Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten (jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung) ist an der Außenfassade des Hauses eine Tafel mit dem folgenden Text so anzubringen, daß für die Vorbeigehenden die Tafel gut sichtbar und der Text gut lesbar ist:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939-1945 ~~xxxx~~ ~~xxxxx~~ beschädigt und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren 1963/64 unter Bundeskanzler Dr. Alfons GORBACH wiederhergestellt."

Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Fonds ausgewählte Muster halten muß.

13.) Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbuchseinlage befindliche Gebäude sind vom Bewerber für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt a u s r e i c h e n d (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung mit der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind vom Bewerber pünktlich zu bezahlen.

Der bestehende und zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gesperrte Versicherungsvertrag darf ohne Zustimmung dieses Fonds nicht gekündigt werden.

14.) Der Bewerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

15.) Die Positionen des dieser Bewilligung zugrundeliegenden Kostenvoranschlages, die durchgestrichen und mit dem Buchstaben "Z" bezeichnet sind, beinhalten Arbeiten, die der Behebung von Zeitschäden dienen. Für diese Leistungen kann gem. § 1 - WWG-Fondshilfe nicht bewilligt werden.

Der Darlehenswerber ist verpflichtet, die so bezeichneten Schäden gleichzeitig mit den Kriegsschäden beheben zu lassen und dies anlässlich der Vorlage der Schlußabrechnung dem WWF nachzuweisen. Vor Erbringung dieses Nachweises kann die Zuzählung des Teiles der Darlehensvaluta, der mit der Schlußabrechnung angesprochen wird, nicht erfolgen.

Die Kosten der Zeitschadensbehebung wurden annähernd mit S 140.126,57 festgestellt.

16.) Das genaue Ausmaß und die Art der erforderlichen Deckenauswechslung ist vom Prüflingenieur im Einvernehmen mit dem Kontrollorgan des WWF und der Baubehörde an Ort und Stelle festzustellen, im Bautagebuch festzuhalten und der Schlußrechnung zugrunde zu legen.

III.

Zum Prüflingenieur für die Überprüfung der Teil- und Schlußzahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Bewerber auferlegten Verpflichtungen wird

Herr Dipl.Ing.Johann Hüllriegl, Wien I., Esslinggasse 15/11 bestellt.

Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von 1% der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid bewilligten Darlehenssumme bereits enthalten.

IV.

Durch die vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

V.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nimmt die "Erklärung zur Darlehensbewilligung" vom 10.4.1963 und die ~~Kostenvoranschläge~~ Kostenvoranschläge vom 10.11.1962 zur Kenntnis. Die ~~xxxxxxx~~ ~~xxxxxxx~~ Kostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: 1.10.1962

VI.

Der Bewerber hat neben der in Abschnitt II, Ziff.13 enthaltenen Verpflichtung auch die folgenden Verpflichtungen auf seinen Nachfolger im Eigentum an der Liegenschaft zu übertragen:

1.) Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unzulässig.

2.) Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet,

das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.

3.) Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.

4.) Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschnitt I, Ziffer 1 genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Einverleibung des Eigentumsrechtes eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung zur ungeteilten Hand eintreten (§ 1405 ABGB); die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.

VII.

Die Rückzahlung des Darlehens ist durch die einschlägigen Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes geregelt; das im Abschnitt I bewilligte Darlehen ist daher innerhalb von **75** Jahren (jährlich sohin **1 1/3** % der Darlehenssumme) zurückzuzahlen.

Für den Fall, daß die Rückzahlung nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden.

VIII.

Bei Nichterfüllung der in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen durch den Bewerber kann der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds das Darlehen zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) kündigen. Dieses Recht steht ihm vor allem dann zu, wenn der Bewerber an mindestens zwei Fälligkeitsterminen der Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:

a) das Darlehen erschlichen wurde

- b) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht hat oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht;
 - c) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetze vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet;
 - d) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, nicht einhält;
 - e) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine solche Abweichung gutheißt;
 - f) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Pkt. 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn der Bewerber ohne vorherige Zustimmung der Fondsverwaltung
 - aa) nicht die dem Bewilligungsbescheid entsprechende Zahl von Wohnungen herstellt,
 - bb) die Wohnungsgrößen abändert,
 - cc) an Stelle von Wohnungen und Wohnräumen Betriebsräume (z.B. Büros, Geschäfte, ärztliche und zahnärztliche Ordinationsräume und dergleichen) ausführt.
- Ist die Darlehensbewilligung widerrufen worden, so werden bereits zugezahlte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

B e g r ü n d u n g:

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz begründet.

Ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein)

Herrn und Frau Friedrich und Emma Heisser
z.Hd.von Herrn RA.Dr.Friedrich W i m m e r
W i e n I., Universitätsstr. 11

2. Herrn Landeshauptmann von Wien, M.A. 25

W i e n 17., Kalvarienbergg. 33

zur do.Zl. M.A. 25 - F 7368/62 z.g.K.

25. September 1963

Der Bundesminister:

i.V.Dr.Lernhart

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

hing



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

W
7438

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Ansuchen

W 1

3fach einzureichen!

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in
Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersucht(en) ^{**}

- a) um ein unverzinsliches Darlehen*),
b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),
c) um die Übernahme der Bürgschaft*),
d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung*)

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 130/1948, für das nachstehende Bauvorhaben:

1. Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens^{**}):

Bundesland: Wien Politischer Bezirk: VII.
Gemeinde: Wien Straße und Haus Nr.: Burggasse 121
Kat. Gem.: Neubau E. Z.: 1548 Grundstücknummer(n): 1948

2. Eigentumsverhältnisse^{**}):

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Friedrich und Emma Neisser
Staatsbürgerschaft: Österreich
Anschrift: Wien VII., Burggasse 121 Fernruf: 93-20-214
Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt: Ja / Nein*)
Wenn ja: Inhaber des Baurechtes^{**}): Vor- und Zuname:
Staatsbürgerschaft: Anschrift: Fernruf:
Nummer der Baurechtseinlage:

3. Erbauungsjahr^{**}): ca. 1887/88

4. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V., VI. Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für Wohnzwecke zu %, für Betriebszwecke zu % ausgebaut gewesen).

5. Angaben über den Mietzins^{**}):

Höhe des Jahreshauptmietzins im Jahre 1961 S 30.206,76
Höhe des Jahresbruttomietzins im Jahre S
War die Liegenschaft am 1. Juni 1948 mit Pfandrechten belastet: Ja / Nein*)

6. Unmittelbare Ursache^{**}) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:

1944/45 Bombenvolltreffer im Gebäude, Splitterwirkung, Erschütterung und Beschuß.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzeinheiten**):

1. Nutzflächen:

	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Gesamte Wohnfläche	1.145,10 ✓	1.145,10 ✓
Gesamte Betriebsfläche <i>V.H.: 376,34</i> <i>110,57</i> ✓	486,91 ✓	486,91 ✓
Gesamte Verkehrsfläche . . .	209,24 ✓	209,24 ✓
Summe .	1.841,25 ✓	1.841,25 ✓

2. Nutzeinheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	21 ✓	21 ✓
Betriebsstätten	5 ✓	5 ✓

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):

Sämtliche Außenschaufflächen, die Dachhaut, Teile der obersten Geschoßdecke und dergl. werden vollkommen neu hergestellt, einschl. aller damit in Zusammenhang stehenden Professionistenarbeiten.

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab**): ☒ Nein*)

Angabe der Abweichung: -

Angabe der Gründe: -

10. a) Die Baubewilligung**) wurde am 5.11. 1962 von M. ABT. 36 mit Zahl 2/62 erteilt.

☒ b) Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich*).

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):

Bau-Vertrag v. 18.4. 1962

12. Fristen für die Baudurchführung**):

Baubeginn innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.

Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von 40 Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 814.228,73

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

14. Für das Bauvorhaben wird**)

- a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 814.228,73, *435.652,25*
b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S in der Form der Vorfinanzierung,
c) die Übernahme der Bürgschaft für S ,
d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S zur Verzinsung eines Darlehens der von S angesprochen*).

15. Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:

Vor- und Zuname: Architekt Dipl.-Ing. Gerhard E. J. DUBIN
Anschrift: Wien IV., Graf Starhembergasse 29 Fernruf: 65-27-82

16. Gesamtbauleiter**):

Vor- und Zuname: Architekt Dipl.-Ing. Gerhard E. J. DUBIN
Anschrift: Wien IV., Graf Starhembergasse 29 Fernruf: 65-27-82

17. Verantwortlicher Bauführer**):

Vor- und Zuname: Derzeit noch nicht bekannt.
Anschrift: Fernruf: 63-93-94

18. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**): ☒ Nein*)


19. Vorprüfer der Einreichungsunterlagen**):

Vor- und Zuname: Dipl. Ing. Johann HOLLRIEGL
Anschrift: Wien I., Eblinggasse 15 Fernruf: 63-93-94

Wien (Ort), am 17. Novemb. 1962

[Signature]
(Eingetragene Unterschrift)

Prüfvermerk des Vorprüfers:



Datum:

27. 11. 1962

Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:

Magistratsabteilung 25
Eingel. - S. 017 1962
Zl. F 73.08/62 Blg.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

Raum für Einlaufstempel des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds):

Grundzahl:

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:

Bundesministerium für Handel und
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 7438
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung *Link*

RECHTSANWALT
DR. FRIEDRICH WIMMER
WIEN I
UNIVERSITÄTSSTRASSE 11
Telephon 42 25 47, 42 25 48
Postsparkassenkonto 67.152

Copie

ZWEITSCHRIFT 1 LH2
den 21. Dezember 1962

An das
Magistrat der Stadt Wien
Mag. Abt. 25

Kalvarienbergg. 31/33
Wien XVII.

17. November 1962.

66/41a/62 - 10/0

Betr.: Haus Wien VII., Burggasse 121.

Über mir durch den mit der zukünftigen Bauaufsicht beauftragten Arch. Dipl. Ing. Gerhard D u b i n übermittelten d.a. Auftrag gebe ich bekannt:

- 1.) Miteigentümer des Hauses Burggasse 121 sind das Ehepaar Emma und Friedrich Neisser zu 1/2-Anteilen.
- 2.) Als Zustellungsbefugmachten mache ich für die Dauer der d.a. Behandlung des gegenständlichen Bauvorhabens Herrn Arch. Dipl. Ing. Gerhard D u b i n namhaft, beantrage aber gleichzeitig mich als Bevollmächtigten der Hauseigentümer von Amtshandlungen an Ort und Stelle zu verständigen, damit ich an denselben ebenfalls teilnehmen kann.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 7438
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung *Link*

- III. Beschreibung des Bausubjektes (in
angewandten m²)
11. Die verteilte Fläche beträgt:
28,50 x 12,50 =
(26,48 - 12,50) x 12,50 =
4,20 x 1,10 x 2 =

357,30 m²
174,75 = 532,25 m²
9,24 =
Führung 541,49 m²

ARCHITEKT
Dipl.-Ing. GERHARD E. J. DUBIN
STAATL. BEZUGT. U. BEZEUGT. ZURLECHNER
WIEN IV., GRAF STADLERSTRASSE 23
TEL. 62-21-83

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

17. November 1968
66/410/62 - DU/61

15,80 x 5,40 =

ab 1,10 x 0,30 =

7,80 x 1,60 =

3,70 x 5,25 =

2,90 x 3,25 =

12. Der Umbaute Raum beträgt:

532,25 m² x 18,40 =

9,24 m² x 15,45 =

126,33 m² x 3,00 =

13. Geschoszahl (über Terrain) = 4.

14. Geschosshöhen: Erdgeschoß: ca. 4,55 m

1. Stock: ca. 3,75 "

2. " ca. 3,65 "

3. Stock: ca. 3,45 "

15. Das Hauptgebäude ist zur Gänze unterkellert, das Hofgebäude nicht.

16. Das Hauptgebäude ist im Wesentlichen aus Ziegelmauern mit Holzdecken in den oberen 3 Geschossen errichtet, während Keller und Erdgeschoß mit mit Gewölbedecken bzw. Platzdecken versehen sind. Der Dachstuhl ist aus Holz, die Deckung hart.

17. Das Gebäude ist einfachst ausgestattet.

18. Im Kellergeschoß sind keine Wohnungen vorhanden.

19. Das Dachgeschoß war nie zu Wohn- oder Betriebszwecken ausgebaut.

20. Das Gebäude entspricht den bestehenden Baugeplänen, ist jedoch unter der vorgesehenen bauklassenmäßigen Höhe.

21. An baupolizeilichen Mängeln ist lediglich der Schadenszustand, durch Kriegseinwirkung hervorgerufen, anzugeben.

22. Die Wohnungen haben keine Vorzimmer (mit Ausnahme der zusammengelegten Wohnungen), zum Großteil Klosette und Wasser am Gang. Der Keller ist durch große Feuchtigkeit nahezu total unbrauchbar.

IV. Kriegsschaden:

23. Durch Volltreffer auf der Burggassen-Seite wurde das Objekt bis zum 1. Stock zerstört und unmittelbar nach Kriegsende provisorisch wieder instandgesetzt und bewohnbar gemacht. Für die Instandsetzung wurde fast ausnahmslos minderwertiges Material genommen. Ansonsten sind das Dach und die Fassaden stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

24. An zeitlicher Auswirkung auf den Bauzustand ist die Verschlechterung aller Fassadenbauteile anzuführen, die durch die fehlenden Verputz-aller Fassadenbauteile anzuführen, die durch die fehlenden Verputz-aller Fassadenbauteile anzuführen, die durch die fehlenden Verputz-aller Fassadenbauteile anzuführen, die durch die fehlenden Verputz-

Übertrag 541,49 m²

85,32 m²

0,33 "

12,48 "

19,43 "

2,43 "

126,33 "

667,82 m²

9.793,40 m³

142,76 "

378,99 "

10.315,15 m³

für H

SHJ

Statt S

Sm 24,42 200,00

Sm 22,28

" 22,0

" 21,8

" 21,6

Sm 22,28 200,00

Sm 22,28 200,00

" 22,0

Sm 22,28 200,00

Der Umbau kann betragt:

22,28 x 200,00 = 4456,00

22,0 x 200,00 = 4400,00

21,8 x 200,00 = 4360,00

21,6 x 200,00 = 4320,00

Gesamtbetrag (Höher Teil) = 17536,00

Gesamtbetrag: 17536,00

1. Stock: 22,28 x 200,00 = 4456,00

2. Stock: 22,0 x 200,00 = 4400,00

3. Stock: 21,8 x 200,00 = 4360,00

4. Stock: 21,6 x 200,00 = 4320,00

Das Hauptgebäude ist zur Gänze unterkellert, das Nebengebäude nicht.

Das Hauptgebäude ist im wesentlichen aus Klinkenstein mit Holzfassaden in den oberen Geschossen, während Keller und Nebengebäude mit Gussblechdecken bzw. Mauerwerk versehen sind. Der Keller ist aus Holz, die Decken aus Gussblech.

Das Gebäude ist einstufig, zweigeschossig.

Im Kellergeschoss sind keine Wohnungen vorhanden.

Das Nebengebäude war nie zu Wohn- oder Geschäftszwecken angebaut.

Das Gebäude entspricht den bestehenden Bestimmungen, ist jedoch unter der vorgesehenen Bauhöhe zu errichten.

An baupolizeilichen Mängeln ist bezüglich der Bauweise nichts anzuführen.

Kriegsschäden haben keine Fortsetzung (mit Ausnahme der zentralen Teile) gefunden, aus diesem Grunde sind keine Reparaturen notwendig.

Die Wohnungen haben keine Fortsetzung (mit Ausnahme der zentralen Teile) gefunden, aus diesem Grunde sind keine Reparaturen notwendig.

Durch große Beschädigung ist das Gebäude total unbrauchbar.

Kriegsschaden:

Durch Vorkriegszeit auf der Baugrunderfläche wurde das Objekt bis zum 1. Stock zerstört und unmittelbar nach Kriegsende provisorisch wieder instandgesetzt und bewohnt. In der Folgezeit sind die Wohnungen teilweise zerstört worden.

Das Gebäude ist einstufig, zweigeschossig.

Im Kellergeschoss sind keine Wohnungen vorhanden.

Das Nebengebäude war nie zu Wohn- oder Geschäftszwecken angebaut.

Das Gebäude entspricht den bestehenden Bestimmungen, ist jedoch unter der vorgesehenen Bauhöhe zu errichten.

An baupolizeilichen Mängeln ist bezüglich der Bauweise nichts anzuführen.

Kriegsschäden haben keine Fortsetzung (mit Ausnahme der zentralen Teile) gefunden, aus diesem Grunde sind keine Reparaturen notwendig.

Die Wohnungen haben keine Fortsetzung (mit Ausnahme der zentralen Teile) gefunden, aus diesem Grunde sind keine Reparaturen notwendig.

Durch große Beschädigung ist das Gebäude total unbrauchbar.

G.Z. 66/410/62 - DU/61

ZWEITSCHRIFT

Wohnhaus-Wiederaufbau
Gebühren für Architekten-
Leistungen

W 11

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes.

25 - 29. Der Volltrefferschaden wurde provisorisch so weit ausgebessert, daß das Objekt in vollem Umfang benutzbar ist. Fassaden und Dach wurden nur insoweit instandgehalten, als damit eine wesentliche Verschlechterung maßgebender Konstruktionsteile wie der Holzdecken hintangehalten werden konnte.

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:

30. Die Fassaden befinden sich in einem derart schlechten Zustand, daß von Seite der Baupolizei ein behördlicher Auftrag zur Instandsetzung erteilt wurde.
31. Die Fundamente reichen nach Feststellung nur bis ca. 15 cm unter den Kellerfußboden und stehen auf Lösssand. Ein eingeholtes statisches Gutachten vom Erbaulaboratorium der Techn. Hochschule in Wien stellte fest, daß die Belastungen schon nahe den dem Beginn des progressiven Bruches entsprechenden Spannungen liegen. (Meldung wurde an die Baupolizei erstattet).
32. Entfällt.
33. Entfällt.
34. Mit den Wiederaufbauarbeiten wurde seinerzeit kurz nach Kriegsende die zerstörten Wohnungen wieder bewohnbar gemacht. Mit den noch durchzuführenden Aufbauarbeiten zur restlichen Beseitigung der Kriegsschäden wurde derzeit noch nicht begonnen.
35. Nach Kriegsende wurden aus Eigenmitteln nur die notwendigsten provisorischen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, die für eine Wiederherstellung der Wohnungen erforderlich waren. Aus finanziellen Gründen wurden die Wiederaufbauarbeiten nicht fortgesetzt.

VII. Geplanter Wiederaufbau:

36 - 48. Das bestehende Altbauobjekt wird instandgesetzt. Fassaden, Innenverputz, Dachhaut etc. werden umfangreich überholt und zum Teil neu hergestellt.

Die veranschlagten Baukosten (Formblatt W 7, Punkt Ic) in der Höhe von 4456,00 + 4400,00 + 4360,00 + 4320,00 = 17536,00 auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wirtschaftsverkehr genehmigten Bauvertrages zwischen dem Architekten und dem Bauherrn.

Wien, am 1. November 1962

27. 11. 1962

Die Angaben sind entsprechend Wohnhaus-Wiederaufbau

Wien, am 1. November 1962

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-Wiederaufbau, Gebühren für Architekten- leistungen

W 11

3fach vorlegen

Friedrich und Emma Neisser
Wien VII., Burggasse 121

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

3. Gebühr für den Prüfungsausschuss gesprochenen Baukostenumsatz

Wien VII., Burgrasse 121

Architekt Dipl.-Ing. Gerhard E. J. D u b i n
Wien IV., Graf Sternberggasse 29, Tel. 65-27-82

maß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
it der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) B

Arbeitsgruppe:*) 0/0*)

Arbeitsgruppe: %

IV % 2,4555

9. Kommissionsgebühren			
Gesamtbaukosten	7.440	7.040	4.1670

der % der reinen Gesamtbauteile: %

(Eingabblatt W 7, Punkt 1c) in der Höhe von

veranschlagten Baukosten (Formblatt Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,

Grund des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWi) erfahren können, ergibt sich ein

Leistungen in der vorläufigen Höhe von

17. November 1962

Wien, am 17. 11. 1941

27. 11. 1962

über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

⁴⁾ Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

St. Dr. Lager-Nr. 915. — Österreichische Staatsdruckerei.

LH3

ZWEITSCHRIFT 1

W 11	Wohnhaus-Wiederaufbau Gebühren für Architekten- leistungen
täglich vorlegen	

W 7438

Gebühren für Architektenleistungen

nach Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 7438

Zugutunahme

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: *Link*

17. November 1962



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
 (BGBl. 130/1948)

ZWEITSCHRIFT 1

LH

Darlehenswerber: Friedrich und Emma NeisserOrt des Bauvorhabens: Wien VII., Burggasse 121

Wohnhaus- Wiederaufbau Zusammenstellung der Gesamtkosten	W 7
3fach beilegen!	
Beilage Nr. <u>4</u>	

Zusammenstellung der Gesamtkosten

- I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA) S 746.156,24
- b) hiervon werden vom Darlehenswerber aufgebracht S —,—
- c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S 746.156,24
- II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen
1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) S 52.550,15
2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme) S 3.730,78
3. Gebühr für den Prüflingenieur (1% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme) S 7.461,56
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung S —,—
5. Kosten für durchgeführte Ersatzvornahmen S —,—
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen S —,—
7. Kosten für Einrichtungsgegenstände S —,—
8. Gebühren für den Anschluß an die
- a) Kanalisierung S —,—
- b) Wasserleitung S —,—
- c) Gasleitung S —,—
- d) Elektrizitätsleitung S —,—
9. Kommissionsgebühren für
- a) Baubewilligung S 500,—
- b) Benützungskonsens S 500,—
- c) Rohbau und Eisenbeschau S 300,—
- d) Gas- u. Wasserinstall. (Druckproben usw.) S 1.000,—
- e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde S 2.300,—
- f) S —,—
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)
- a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel S 1.500,—
- b) Deckenbefunde S —,—
- c) S —,—

27. 11. 1962

Angesprochene Fondshilfe

17. November 1962

Wien

(Ort)


St. Dr. Lager-Nr. 922, — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag (St.) 15.442 52

(Unterschrift des Darlehenswerbers)



ANSICHT WIMBERGERGASSE

TERRANOVA DISPERSIONSFARBEN:
FASSADENKÖRPER SANDFARBEN NR. 5177
HAUPT- UND KORDONGESIMSE, SOHLBÄNKE WEISS NR. 5036
FENSTERUMRAHMUNGEN BRAUN NR. 5289
FENSTERANSTRICH WEISS



ANSICHT BURGGASSE

WOHNHAUSWIEDERINSTANDSETZUNG DW

NEUGESTALTUNG DER STRASSENANSICHTEN
WIEN 7, BURGGASSE 121, EZ. 1548.

Hierauf bezieht sich
der Bescheid vom 5. Nov. 1962
Nr. 34-4. Burgg-111-
für den Hochbauantrag
2/62

BAUWERBER:
HR. FRIEDRICH NEISSER,
BEV. VERTRETER:
RA. DR. FRIEDRICH WIMMER,
WIEN 1, UNIVERSITÄTSSTR. 11.
Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Wimmer
Wien 1, Universitätsstr. 11
Tel. 48 28 47, 48 28 48
Postfachnummer 61.112

GRUNDEIGENTÜMER:
HR. FRIEDRICH NEISSER,
WIEN 7, BURGGASSE 121.

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:



27. 11. 1962

ANSICHTEN	ARCHITEKT DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN WIEN 4, GRAF STARHEMBERGGASSE 29, TEL. 65-27-02	PLAN-NR. 66 001 27. SEP. 1962
M 1:100	WIEN 7, BURGGASSE 121.	93
EINREICHPLAN		
WIEN, SEPTEMBER 1962		

Bauten und Technik
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zahl: **W 7438/37-25/66**

Wien, am 17. Jänner 1967

B e s c h e i d:

- I. Mit Bescheid/^{an} des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom **25.9.63, W 7438/2-I-4/63 *)** ^{waren} für die Wiederherstellung des Wohnhauses in **Wien 7., Burggasse 121** Grundstück-Zl. **1948** Einlagezahl **1548** der Kat. Gemeinde **Neubau** im Grunde des § 15, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, BGBl. Nr. 130/48 in seiner derzeit geltenden Fassung unter den im obgenannten Zusicherungsbescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen im Höchstbetrage von **S 561.000,-, 275.340,-** ^{27.100,-} zugesichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am **28.2.1966** beendet. ~~Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung wurde am~~ ~~erteilt und dem WWF am~~ ~~vorge-~~ ~~legt~~

~~Der Tag der Baubeendigung wurde als Frist für die Errechnung der ersten Tilgungsquote festgesetzt, da zwischen Baubeendigung und Einlangen der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung beim Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mehr als drei Monate verstrichen sind.~~

- II. 1. Die am **11.7.1966** vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.

2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

S 874.410,-

~~hundertsehn-----~~
(in Worten: **achthundertvierundsiebzigtausendvier---** Schilling) nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.

3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Dar-

lehen ist schon überschritten worden. Bevor die Restzahlung überwiesen werden kann, ist der bei der Staatsdruckerei erhältliche Schuldscheinvordruck in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form auszufertigen. Auf Grund dieses Schuldscheines ist die Einverleibung eines weiteren Pfandrechtes in der Höhe von S **313.410,-** ob der Liegenschaft, Einlagezahl **1548** der Kat.Gemeinde **Neubau**

zu erwirken und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds dann dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsauszug, aus dem der neue Grundbuchsstand hervorgeht, zu übersenden. Nach Einlangen des ausgefertigten Schuldscheines, eines Sperrscheines (Versicherungsvinkulierung) und des Grundbuchsauszuges wird der Restbetrag angewiesen werden.

4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für **Bauten und Technik** ~~Handel und Wiederaufbau~~ (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben. Der Erwerber der Liegenschaft ist vertraglich zu verpflichten, in das Schuldverhältnis, (Schuldübernahme) einzutreten.

III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt

S 11.658,80

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Tilgung des Darlehens an jedem 1.Jänner und 1.Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S **9.716,-** war ~~am~~ **1.1.1967** fällig, ~~und zahlbar~~. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem, diesem Tage folgenden 1.Jänner und 1.Juli in der Höhe von S **5.829,40** bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. **(Siehe Abschnitt IX und X)**

3. Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postspar-kassenkonto des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung **W 7438** (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu erfolgen.

4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen.

IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu- oder Umbauten) des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.

2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.

V. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von dem diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.

VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des ho.Bescheides vom **25.9.63, W 7438/2-I-4/63** bzw. des Schuldscheines vom **29.11.1963** auch weiterhin, sofern sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 des Tarifes der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1957 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S lo.- zu entrichten. Der Bewerber hat über ho.gesonderte Aufforderung diesen Betrag bereits entrichtet.

VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1.Jänner oder 1.Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX. Die gemäß Abschnitt III, Ziff. 2 am 1.1.1967 fällig gewordene erste Tilgungsquote ist bis spätestens 1.7.1967 nachzuzahlen.

X. Der im Abschnitt III, Ziff. 2 genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf die vier Monate entfällt, die seit Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten bis zum nächsten Halbjahrstermin verstrichen sind. Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.

Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Person sind sofort der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben; bei mehreren Darlehensnehmern ist ein gemeinsamer Bevollmächtigter namhaft zu machen.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III,

Ziffer 5 genannte Person übersandt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatz-

formular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wieder-

aufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000

anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles

(des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerlässlich:

a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,

b) dessen Adresse,

c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziffer 3),

d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in Tilgungsquote S in Verzugszinsen S usw.

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österreichischen Nationalbank in Anrechnung gebracht.

XI. Da die Nachtragsdarlehen von S 275.340,- und S 27.100,- noch nicht einverleibt wurden, ist der Überschreitungsbetrag von S 313.410,- bezogen auf das ursprünglich bewilligte Darlehen von S 561.000,- als weiteres Pfandrecht des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Grundbuch einsuverleiben.

XII. Im Abschnitt I wurde das Wort "Bescheid" auf "Bescheiden" amtlich berichtigt, und die beiden letzten Sätze amtlich gestrichen. Im Abschnitt II, Ziffer 3 wurde der in Klammer stehende Hinweis amtlich gestrichen. Im Abschnitt III, Ziff. 2 wurde ein Wort amtlich berichtigt, die beiden letzten Wörter des ersten Satzes wurden zur Gänze gestrichen, sowie der in Klammer stehende Hinweis amtlich angefügt. Im Abschnitt VI wurden die Worte "des ho. Bescheides" auf "der ho. Bescheide" amtlich berichtigt.

Begründung:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. 2 begründet.

Ergeht an: 1) (2-fach mit Rückschein)

die Miteigentümer des Hauses Wien 7., Burgg. 121
z.Hd. von Rechtsanwalt Dr. Friedrich WIMMER

Universitätsstraße 11
1010 W i e n


2) ☒ Herrn Landeshauptmann von Wien, M.A. 25
Kalvarienberggasse 33
1170 W i e n

zur do. Zl. M.A. 25 - F 7368/62 zur gefälligen
Kenntnisnahme.

Der Bundesminister:
i.V.: Dr. Härsch

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

P. H. H. H.



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Name des Darlehensnehmers
oder dessen Bevollmächtigten: Neisser - RA. Dr. Wimmer

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Anschrift des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Grund-Zahl:

Wien I, Universitätsstr. 11 Tel.-Nr. 42 25 47

W 7438

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien,

SCHLUSS - Zahlungsansuchen Nr. 10

25.9.1963

W 7438/2-1-4-63

Lat Bescheid vom 1.2.1965

ZlW 7438/18-1/40

wurde für die Wiederherstellung des durch
Kriegseiwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in Wien VII, Burggasse 121
ein Kredit bis zu S 836.340,- bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S 870 174,84
auf Koro-Nr. 4530 (Burgg. 121) des³⁾ Dankhaus Preisach & Co., Wien I, Universitätsstr. 5
der³⁾ (P.S.A.) in ersucht.

Lfde. Nr. ⁴⁾	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag			Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g		S	g	
3.	Baumeister Schussmann	17.3.65	3	72.221,07					
3a	Beutel & Ding. Schöbitz	17.2.66	5	370.908,64			380.214,20		
7.	Fa. Johann Berghöfer	22.4.65	2	9.585,47			14.096,26		
8.	Fa. Josef Mittermaier	18.3.66	2	30.427,37			30.418,53		
9.	Fa. Eduard Jurkowits	22.4.66	2	41.177,09			41.177,63		
10.	Fa. Willibald Sodl	14.3.66	4	61.711,33			61.707,22		
10a	Fa. Willibald Sodl	14.3.66	2	5.453,50					
11	Fa. Willibald Sodl	14.3.66	4	39.528,67			40.141,73		
12	Fa. Willibald Sodl	14.3.66	2	3.790,53					
13	Fa. Ferdinand Weissmann	15.4.66	2	11.324,17			11.593,05		
14	Fa. Latzel's Wtw.	1.3.66	3	67.383,24			67.393,81		
Fürtrag				721.511,08			728.207,53		

Ankündigung:

- ¹⁾ Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- ²⁾ Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Darlehensnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- ³⁾ Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- ⁴⁾ Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuscheinen.
- ⁵⁾ In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- ⁶⁾ Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.

Lfde. Nr.4)	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
	Übertrag			721.511,08		728.207,53		
17.	Fa. Latzel's Wtw.	1.3.66	2	26.361,46		28.071,57		
20.	Fa. Hans Evert	29.4.66	2	6.922,40		10.471,65		
21.	Ing.K. Kurmayer's Wtw.	1.12.65	3	25.091,83		24.414,86		
22.	Fa. Elmora	21.3.66	1	12.212,93				
25.	Arch. Dipl. Ing. Dubin	4.5.66	6	54.627,76		55.169,76		
26.	Dipl. Ing. Höllriegl	1.7.66	3	3.810,50		3.815,37		
	~~Kamm befund~~			26187,20				
	Kommissionsgebühren							
	WWF-Tafel			530,—				
	Deckenbefund Berghöfer			450,—				
	Gutachterkosten			3.965,14		4.664,87		
	Gesamtbetrag:			870.174,24				
	Bisherige Gesamtbaukosten:						7)	
	Bisherige Überweisungen:					723.000,—	7)	Bitte Fußnote 7)
	Restguthaben:					147.000,—	7)	zu beachten!
	Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:						7)	

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24, des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monaten Arrest bestraft werden.

Wien, am 4. Mai 1966

(Datum)

Dr. Friedrich Wimmer

Wien 1, Universitätsstr. 11

Tel. 42 25 47, 42 25 48

Postsparkassenkonto 67.162

(Unterschrift des Darlehensnehmers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag:

S 870.174,24

26. Juni 1966



(Unterschrift)

Raum für Vermerke des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.

Zahlungsansuchen einschließlich Leistungsrechnungen nach Maßgabe der Darlehensgewährung und der geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien geprüft und mit S festgestellt. Es sind S anzuweisen.

(Datum)

(Abteilungsleiter)

Angewiesen S

am

mit Zahlungsauftrag Nr.

(Datum)

(Abteilungsleiter)

⁷⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.



DIPL. ING. JOHANN HÖLLRIEGL
STAATLICH BEFUGTER U. BEEIDETER
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
WIEN I., ESSLINGG. 15/11
TELEPHON 63-93-91

- 2 -

Wien, am 1. Juli 1966

24. Februar 1964 erstellt und die Notwendigkeit der teilweisen Auswechslung von Dippeldecken festgestellt. Über diese Arbeiten und die damit im Zusammenhang stehenden Nebearbeiten wurde im August 1964 ein Nachtragsangebot eingereicht. Das Bundesministerium bewilligte im August 1965 ein Betrag von S. 275.340.-- für Bauten und Technik Gruppe Wohnungswesen Abteilung 27. Die Fa. J. SCHUSSMANN hatte die Arbeiten fast gänzlich eingestellt und war trotz wiederholter Aufforderungen nicht zu einer Weiterführung der ihr übertragenen Arbeiten bereit. Der bauleitende Architekt, Herr Dipl.-Ing. DUBIN sah sich daher veranlaßt, im Namen des Darlehensnehmers Bauvorhaben Wien VII., Burggasse 121, W 7438 und meldete dies mit Schreiben vom 6. November 1964 an das Ministerium.

PRÜFBERICHT ZUM SCHLUSSZAHLUNGSANSUCHEN

Nach ===== Baufirma
BEUTEL u. Dipl. Ing. SCHÜBITZ, Stadtbaumeister, Wien VI.,
Bei vorliegendem Bauvorhaben handelte es sich um die Instandsetzung nach Kriegsschäden, wobei eine vorhandene Baulücke durch Bombentreffer bereits in den Jahren 1946-1948 durch Eigenmittel geschlossen wurde. Die Arbeiten bezogen sich daher auf Schadensbehebung an der obersten Decke, dem Dach und an den Türen und Fenstern, dem Innen- und Außenputz, sowie an den Fußböden. Ein Anteil von Zeitschaden wurde bei der Bewilligung berücksichtigt.
Mit den Instandsetzungsarbeiten wurde am 2. Dezember 1963 durch den Bauführer Fa. Johann SCHUSSMANN, Baumeister und Pflastermeister, begonnen.
Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch der lockere Deckenputz in den Gängen des 1., 2. und 3. Stockes abgeschlagen und zeigten sich hierbei stark vermorschte Stellen an den Dippeldecken. Auf Grund einer eingehenden Besichtigung in Anwesenheit des Kontrollorgans des Ministeriums wurde die Einholung eines Gutachtens vom Sachverständigen beschlossen. Dies wurde durch Herrn Bau- rat h.c. Dipl. Ing. Franz MÖRTINGER, Ziviling. für Hochbau auch am
Die Überprüfung der Schlußrechnung ergab:

./.

Firma:

Rechnungs=
summe:

Preis=
erhöhung

24. Februar 1964 erstellt und die Notwendigkeit der teilweisen Auswechslung von Dippeldecken festgestellt. Über diese Arbeiten und die damit im Zusammenhang stehenden Nebenarbeiten wurde im August 1964 ein Nachtragsangebot eingereicht und am 1. Februar 1965 ein Betrag von S 275.340,-- bewilligt.

In der Zwischenzeit hatte die Fa. J. SCHUSSMANN ihre Arbeiten fast gänzlich eingestellt und war trotz wiederholter Urgenzen nicht zu einer Weiterführung der ihr übertragenen Arbeiten zu bewegen. Der bauleitende Architekt, Herr Dipl.Ingenieur DUBIN sah sich daher veranlaßt, im Namen des Darlehenswerbers der Baufirma J. Schussmann die Arbeiten zu entziehen und meldete dies mit Schreiben vom 6. November 1964 an das Ministerium.

Nach längeren Verhandlungen erklärte sich die Baufirma BEUTEL u. Dipl.Ing. SCHÖBITZ, Stadtbaumeister, Wien VI., Joanelligasse 7 bereit, die Arbeiten weiterzuführen. Die Meldung dieses Bauführerwechsels erfolgte mit Schreiben vom 25. Februar 1965 und wurde vom Bundesministerium mit Schreiben vom 14. IV. 1965 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Fa. BEUTEL u. Dipl.Ing. SCHÖBITZ begann ungesäumt mit den Arbeiten. Dabei erwies es sich als zweckmäßiger, die Nebenarbeiten bei der Deckenauswechslung in etwas anderer Form, als vorgesehen, auszuführen, da dabei die Wohnbarkeit einzelner Räume im 3. Stock erhalten werden konnte.

Über diese Änderungen wurde am 14. Juni 1965 ein Nachtragskostenanschlag eingereicht, der außerdem eine Ersparung von S 6.197,02 erbrachte und mit Schreiben des Bundesministeriums vom 7. Februar 1966 genehmigt wurde.

Die Arbeiten wurden entsprechend dieser Angebote ordnungsgemäß durchgeführt und bis auf geringfügige Fertigstellungsarbeiten am 28. Februar 1966 termingemäß beendet.

Die Überprüfung der Schlußrechnung ergab:

Firma:		Rechnungs= summe:	Preis= erhöhung
Bmstr. Schussmann	S	63.351,82	S 8.869,25
Bmstr. Beutel u. Schöbitz	"	294.940,85	" 85.273,35
Fa. J. Berghofer	"	13.450,63	" 645,63
Fa. J. Mittermaier	"	29.801,69	" 616,84
Fa. E. Jurkowits	"	38.162,77	" 3.014,86
Fa. W. Sodl	"	55.527,50	" 6.179,72
Fa. W. Sodl	"	5.070,35	" 383,15
Fa. W. Sodl	"	36.476,50	" 3.665,23
Fa. W. Sodl	"	3.650,--	" 140,53
Fa. F. Weissmann	"	10.953,87	" 639,18
Fa. Latzel's Wtwe	"	56.687,44	" 10.706,37
Fa. Latzel's Wtwe	"	22.947,34	" 5.124,23
Fa. H. Evert	"	9.389,13	" 1.082,52
Fa. Ing. K. Kurmayer's Wtw.	"	23.164,56	" 1.250,30
Fa. Elmora	"	9.846,60	" 2.366,33
	S	673.421,05	S 129.957,49

Summe S 803.378,54
=====

Bewilligt wurde:

Anbot	17. Nov. 1962		S	472.214,30
Nachtrag	5. April 1963		"	36.712,86
			S	508.927,16
Nachtrag	1. Juli 1964		"	252.147,--
	insgesamt		S	761.074,16

Durch Auswechslungen wurden eingespart:

Auswechslungs KV	27. April 1964	S -	84,39
"	14. Juni 1965	" -	6.197,02

Die letztlich bewilligte Darlehenssumme

beträgt daher S 754.792,75
=====

Es ergibt sich daher unter Außerachtlassung der Preis-
erhöhungen und der Winterbaukosten eine Einsparung von

bewilligt	S	754.792,75
Schlußrechnung ohne Preiserhöhung ...	S	<u>673.421,05</u>
Einsparung	S	<u>81.371,70</u>

Durch die ausgeführten Arbeiten sind sämtliche Kriegs-
schäden sowie alle damit zusammenhängenden Zeitschäden be-
hoben.

Die Bedingungen der Bewilligungsbescheide wurden einge-
halten.



[Handwritten signature]

22. FEB. 1966

LH

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: **Friedrich und
Anna Neisser**
Wien 7.,
Burggasse 121Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz**
StadtbaumeisterAnschrift: **Wien VI/56, Joanniskirchg. 7**

Grundzahl

W 7438

An
die Hausinhabung
in **Wien 7., Burggasse 121**Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
66/76/65 vom 2.2.1965Unsere Auftrags-Nr.
und ZeichenOrt: **Wien,**
Datum: **17.2.1966.****Schluss-**
Leistungsrechnung Nr. 21 1)Zeit der Leistung, Lieferung: **2.2.1965 bis 21.1.1966**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung: **Osterr. Länderbank**

Bank:

Konto-Nr. **1-032-661**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾	
			S	g	S	g	S	g
3001	1067,06 m ²	Konsolleitergerüst A.E. 6+11	11,00		11.737,66			
3002	564,98 m ²	Rohrmattenschutz A.E. 6+11	5,40		3.050,89			
3003	41,85 m ¹	schräges Schutzgerüst A.E. 6+11	26,00		1.088,10			
3004	127,47 m ²	Konsolleitergerüst auf Dächern, A.E. 11	16,50		2.103,26			
3005	871,28 m ²	Fassadenverputz abschla- gen, A.E. 6+12	15,00		13.069,20			
3006	508,48 m ²	Überarbeiten der Straßen- fassade, A.E. 6+12	12,00		6.101,76			
3007	508,48 m ²	Straßenfassade verputzen A.E. 6+12	56,00		28.474,88			
Transport					65.625,75			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungsrechnung“ das Wort „Schlussrechnung“ zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
					65.625,75			
3008	41,85 m ¹	Ziehen des Hauptgesimses A.E. 6+12	74,00		3.200,50			
3009	83,70 m ¹	Ziehen von Kordongesimsen und Fenstersohl- bänken A.E. 6+12	48,00		4.017,60			
3010	39,10 m ¹	Ziehen von Fenstersohl- bänken, A.E. 6+12	53,40		2.087,94			
3011	83,70 m ¹	Nut ziehen A.E. 7+13	14,00		1.171,80			
3012	301,35 m ¹	Fensterfaschen A.E. 7+13	17,00		5.122,95			
3013	262,92 m ²	Hoffassadenverputz A.E. 17	56,00		14.673,12			
3015	33,57 m ¹	Hauptgesimse im Hof A.E. 17	64,00		2.148,48			
3016		Hängegerüst im Lichthof A.E. 17			1.550,00			
3017	93,60 m ²	Verputz im Lichthof ab- schlagen, A.E. 17	15,00		1.404,00			
3018	93,60 m ²	Neuverputz im Lichthof A.E. 17	53,50		5.007,60			
3021	38,30 m ²	Dachbodenpflaster und Be- schüttung abheben, A.E. 1	24,00		919,20			
3022	218,25 m ²	Doppelbaumdecken abtragen A.E. 1+7	37,50		8.184,38			
3023	132,31 m ¹	Auflager und Anschluß- stellen, A.E. 1+7	37,00		4.895,47			
3024	218,25 m ²	Fertigteildecke A.E. 1+7	187,00		40.812,75			
3025	163,33 m ²	Beschüttung, die auf dem Dachboden lagert, wieder aufbringen, A.E. 2	6,50		1.061,65			
3026	87,54 m ²	Dachbodenpflaster wieder verlegen, A.E. 2	39,00		3.414,06			
3027	156,33 m ²	Deckenverputz abschlagen A.E. 2+8+17	14,00		2.188,62			
					167.382,27			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 10
Blatt 2

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
3029	316,29 m ²	Stukkaturgerüst, A.E. 2+8+13+18	10,50		3.321,05			
3030	110,77 m ²	Stukkaturung auf vor- handenen Holzdecken, A.E. 2+8+13+18	64,70		7.166,82			
3031	205,52 m ²	Stukkaturung an Fertig- teildecken, A.E. 3+8	73,70		15.146,82			
3032	193,64 m ²	Wandputz ausbessern A.E. 3+8	12,00		2.323,68			
3033	83,73 m ²	Wandputz abschlagen A.E. 3+18	7,50		627,98			
3034	526,79 m ²	Wandputz neu herstellen A.E. 3+14+19	37,00		19.269,23			
3035	33,18 m ²	Gerüst für schräge Stie- genuntersichten, A.E. 8	12,90		428,02			
3036	33,18 m ²	Verputz an schrägen Stiegenuntersichten ab- schlagen, A.E. 9	8,00		265,44			
3037	33,18 m ²	Verputz an schrägen Stiegenuntersichten, A.E. 9	51,50		1.708,77			
3038	13,48 m ²	Eingerüsten der obersten Stiegenhausdecke, A.E. 9			300,00			
3039	13,48 m ²	Verputz der obersten Stiegenhausdecke ab- schlagen, A.E. 9	12,00		161,76			
3040	13,48 m ²	Verputz der obersten Stiegenhausdecke, A.E. 9	66,00		889,68			
3046		Installationsschlitze:						
	49,18 m ¹	a. 10 cm breit A.E. 14	25,10		1.234,42			
	29,02 m ¹	b. 20 cm breit A.E. 14+19	35,50		1.030,21			
	1,47 m ¹	c. 30 cm breit A.E. 14	45,00		66,15			
					223.162,98			
					221.322,30			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 10
Blatt 2a

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g		S	g
3047	4078,70 m2	Räume reinigen A.E. 4+9+21	4,30		17.338,10		
3050	84,79 m2	Unterlagsbeton A.E. 15+21	45,00		3.815,55		
	6,14 m2	a. Aufzählung für glatt verliebs Oberfläche A.E. 15+21	8,00		49,12		
3051	78,65 m2	Terrazzopflaster A.E. 21	86,00		6.763,90		
3053	30 Stk.	Tonplattenpflaster A.E. 21	10,00		300,00		
3055	1 Stk.	Wohnungseingangstürstock versetzen, A.E. 9			450,00		
3056	23,31 m2	Betonflöz am Dachboden aufbrechen + Schuttab- fuhr, A.E. 9	20,00		466,20		
3057	87,50 m2	Beschüttung abräumen A.E. 4+9	28,00		2.450,00		
3058	65,22 m2	Scheidewände abtragen A.E. 9+21	38,80		2.530,54		
3059	531,72 kg	eiserne Träger auslösen und verführen, A.E. 4	1,50		797,58		
3062	19 Stk.	Deckendurchbrüche A.E. 15	50,00		950,00		
	9 Stk.	a. Mauerdurchbrüche 15 cm A.E. 15	70,00		630,00		
	3 Stk.	b. Mauerdurchbrüche 30 cm A.E. 15	90,00		270,00		
3063	28,56 m1	Schmatzen A.E. 9	10,00		285,60		
3064	2 Stk.	Fensterstöcke auslösen A.E. 21	55,00		110,00		
3065	1 Stk.	Türstock auslösen A.E. 4			55,00		
3070	65,22 m2	Scheidewände aufstellen A.E. 9+21	70,00		4.565,40		
					250.449,60		
					259.884,76		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 10
Blatt 3

Post-Nr. des Kosten- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g		S	g
3071		Fensterüberlage abtragen A.E. 21			900,00		
3072	5,20 m1	Hölzerne Mauerbänke ab- tragen, A.E. 4	95,00		494,00		
3075	93,74 m2	Beschüttung aufbringen A.E. 16	25,00		2.343,50		
3076	97,24 m2	Betonflöz herstellen A.E. 4+10	50,00		4.862,00		
3077	28,80 kg	eiserne Träger liefern und versetzen, A.E. 4	7,30		210,24		
3078	15 Stk.	Fensterstöcke neu ein- richten, A.E. 21	145,00		2.175,00		
3079	137,52 m1	Elektrikerkitzen A.E. 16+22	22,00		3.025,44		
	8,40 m1	a. 5 Rohre breit A.E. 16	38,00		319,20		
3080	144,60 m1	Nachputzen nach Fußboden- und Terrazzoleger, A.E. 23	11,00		1.590,60		
3081	1,68 m2	a. Isolierung A.E. 23	95,00		159,60		
3085	20,97 m1	WC-Abfallrohre A.E. 16	40,00		838,80		
3086	37,59 m1	Aufzählung für Decken- verstärkung, A.E. 10	78,00		2.932,02		
3089	2 Stk.	Versetzen von Fenster- stöcken, A.E. 23	180,00		360,00		
3090	1 Stk.	Türstock versetzen A.E. 4			160,00		
3094	15,50 m2	bloßgelegte Holzdecken mit Konservierungsmittel überspritzen, A.E. 23	8,20		127,10		
3096	218,25 m2	Aufzählung für Höchst- wertzement, A.E. 4+10	4,50		982,13		
					273.401,59		
					272.299,74		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
						294 940 85		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Betrag	Einheitspreis Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
		Summe Preisbasis 1.10.1962 ✓				294.940,85 ~~243.888,85~~ 294.774,24			
		Lohn- und Preiserhöhung per 29.4.1963 von 14% ✓				41.281,72 ~~41.744,36~~ 41.268,39			
		Lohn- und Preiserhöhung per 4.1.1965 von 8,8% ✓		336.232,57 28.588,47		~~336.042,63~~ ~~338.038,61~~ ~~24.482,84~~ 29.571,75			
		Aufzahlung für die Durch- führung der Arbeiten in der Winterzeit bis 31.3. 1965 von 15%, lt. Teil- rechnung 1 vom 9.4.1965				~~365.614,38~~ ~~364.575,48~~ 365.821,01			
		Summe Schlußrechnung				14.393,16 ✓ ~~380.007,54~~ ~~378.908,64~~ 380.007,54			
		ab 10% Deckungsrücklaß				~~342.000,00~~			
		Alle nicht <u>beur</u> korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden Überprüft und richtig <u>gestellt</u> -7. MRZ. 1966				380.214,20			
						~~328.908,64~~ 342.000,00			3)
		Gesamtrechnungssumme:				268.700,00			
		Von Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:				~~111.514,20~~ ~~140.408,64~~ 73.300,00			
		Restschuld:							



Stampiglie

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/56, Joannellgasse 7

[Handwritten signature]
Unterschrift

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 380.214,20 (in Worten dreihundertachtzigtausend).

zweihundertvierzehn Tausend



D. S.

[Handwritten signature]
(Unterschrift des Prüfingenieurs)

26. Mai 1966

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

⁵⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.



ARCHITEKT
DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
STAATL. BEFUGT. U. BEEIDETER ZIVILTECHNIKER
WIEN IV., GRAF STARHEMBERGASSE 29
TEL. 65-27-82

In Folge der Fertigstellung der Bauarbeiten sind die folgenden Arbeiten auszuführen, die dem Bauherrn zur Kenntnis gebracht werden sollen.

Titl.
Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

25. Mai 1966

66/323/66 - DU/sz

Stubenring 1
1010 Wien

1. Oktober 1962.

Betr.: Bauvorhaben Wien VII, Burggasse 121

W 7438

Hauptkosten:

Positionswechsel Nr. 2

3046 b. 50,23 m² Installationschiffte 23 cm breit, mit
Stückringelgewebe schließen.

Darlehensnehmer:

Architekt:

Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Wimmer
Wien 1, Universitätsstr. 11
Tel. 42 25 47, 42 25 48
Postsparkassenkonto 67.182



3062 a. 9 Stück Mauerdurchbrüche herstellen
Verlegen von Rohmaterialien
starker Mauer.

Prüfingenieur:



26. Mai 1966

Übertrag S 2.530,57

3062 b. 3 Stück Mauerdurchbrüche, wie in Pos. 3062 a be-
 Im Zuge der Fertigstellungsarbeiten bei o. a. Objekt wurden einige zusätzliche,
 ursprünglich nicht erfaßte Arbeiten notwendig, um das Gesamtbauvorhaben zur
 Gänze fertigstellen zu können.

Ich bitte daher namens der Darlehensnehmer um Genehmigung des vorliegenden
 Positionswechsels Nr. 2.

Preisbasis dieses Positionswechsels ist, wie der Hauptkostenvoranschlag:

1. Oktober 1962.

Da die Ausmaße der auszuwechselnden Positionen aus der bereits fertige-
 stellten Schlußrechnung entnommen wurden, sind die entsprechenden Zeitscha-
 densanteile bereits berücksichtigt und brauchen nicht mehr abgeschlossen wer-
 den.

je Stück S 700,-- zusammen S 700,--

Mehrkosten:

===== Bautischlerarbeiten S 1.470,--

3. Baumeisterarbeiten:

3046 b. 50,29 m' Installationsschlitz 20 cm breit, mit
 Stauziegelgewebe schließen,

je m' S 35,50 zusammen S 1.785,30

3046 c. 1,47 m' Installationsschlitz 30 cm breit mit
 Stauziegelgewebe schließen,

je m' S 45,-- zusammen S 66,15

13. Glaserarbeiten:

3050 a. 6,14 m2 Aufzählung für glatt verriehene Ober-
 fläche in den WCs auf die Pos. 3050 (Unterlagsbeton)

je m2 S 8,-- zusammen S 49,12

3062 a. 9 Stück Mauerdurchbrüche herstellen und nach dem
 Verlegen von Rohren wieder schließen, in 15 cm
 starker Mauer,

je Stück S 70,-- zusammen S 630,--

Zusammenstellung der Mehrkosten:

Fürtrag S 2.530,57

3.	Baumeisterarbeiten	S	2.800,57
10.	Bautischlerarbeiten	"	1.470,--
11.	Beschlagschlosserarbeiten	"	280,--
13.	Glaserarbeiten	"	1.527,30

S 6.077,87

Übertrag S 2.530,57

3062 b. 3 Stück Mauerdurchbrüche, wie in Pos. 3062 a beschrieben, jedoch in 30 cm starken Mauern,

je Stück S 90,-- zusammen S 270,--

Summe der Baumeisterarbeiten S 2.800,57

10. Bautischlerarbeiten:

10015 a. 0,7 Stück zweiflügelige Wohnungseingangstüre, Tür Nr. 20, Stocklichte ca. 118/295 cm, komplett neu herstellen, (1 Stück hievon ab 30 % Zeitschaden),

je Stück S 1.100,-- zusammen S 770,--

10027. 1 Stück Waschküchentüre, 85/205 cm in der Stocklichte groß, komplett neu herstellen,

je Stück S 700,-- zusammen S 700,--

Summe der Bautischlerarbeiten S 1.470,--

Mehrkosten 6.077,87

11. Beschlagschlosserarbeiten:

11024. 1 Stück Waschküchentüre komplett beschlagen,

je Stück S 280,-- zusammen S 280,--

Summe der Beschlagschlosserarbeiten S 280,--

13. Glaserarbeiten:

13005. 16,97 m2 Gußglas-Verglasung mit Kitt in Holz,

je m2 S 90,-- zusammen S 1.527,30


Summe der Glaserarbeiten S 1.527,30

Zusammenstellung der Mehrkosten:

3.	Baumeisterarbeiten	S	2.800,57
10.	Bautischlerarbeiten	"	1.470,--
11.	Beschlagschlosserarbeiten	"	280,--
13.	Glaserarbeiten	"	1.527,30

S 6.077,87

26. Mai 1966



Dr. Friedrich
Wien 1. Gürtelgasse 11
Tel. 43 23-47, 42 25 18
Postsparkassenkonto 67.184

D/Ing. Wimmer
D/Dipl. Ing. Hüllriegl

Einsparungen:

3005.	100,00 m2 Fassadenverputz abschlagen,	je m2 S	15,--	zusammen S	1.500,--
3007.	40,00 m2 Fassadenverputz herstellen,	je m2 S	56,--	zusammen S	2.240,--
3013.	50,00 m2 Hoffassadenverputz herstellen,	je m2 S	56,--	zusammen S	2.800,--
				S	6.540,--

Gegenüberstellung:

Einsparungen	S	6.540,--
Mehrkosten	"	6.077,87
Einsparung daher	S	462,13

dreifach

Darlehensnehmer:

Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Wimmer
 Wien 1, Universitätsstr. 11
 Tel. 42 25 47, 42 25 48
 Postsparkassenkonto 67.182

Architekt:



Prüfingenieur:

D/Dr. Wimmer
 D/Dipl. Ing. Höllriegl



26. Mai 1966

21. OKT. 1965

I.

	ELEKTRIKER- RITZEN	3046 INSTALLATIONSSCHLITZE			WC- ABFALLROHRE	DECKEN- DURCHBRÜCHE	MAUER- DURCHBRÜCHE 15 cm	BETON- PFLASTER	LH
		a	b	c					
		10 cm	20 cm	30 cm					
3. STOCK									
WC 2	3,20		1,70		3,15	1		85/45	
			1,25			1			
			1,25			1			
	1,50			1,50		1			
	2,60	3,90		60					
	60	1,60							
			90			1	1		
			80			1	1		
			80			1	1		
WC 3					3,20	2		85/1,20	
WC 4					3,20	2		85/1,20	
2. STOCK									
	1,00								
	2,00								
	2,40								
	70								
WHG. 20	14,00		1,80					1,60 m ¹ UNTER- MAUERN	
	3,20	1,15	12,00						
		3,20							
WC 1	2,00	2,50			3,40	1		85/1,20	STUKKATUR- SCHALUNG
WC 2	3,10	80			3,40	1		85/1,20	
	4,80		2,20						
	2,45	2,00	1,40						
	2,20	3,00							1,20 m ¹ UNTER- MAUERN
	3,00								
	3,00								
	1,70		3,15						
WC 3	6,90								
WC 4	75				3,40	1			STUKKATUR- SCHALUNG
	2,10				3,40	1			
		2,00							
		3,50							
		2,10							
	6,70	6,70					1		
		3,00							
		2,00							
	4,70								
	1,00								
	4,00								
	1,60	2,70					1		
		1,20							
1. STOCK									
WC 2	2,50	2,20			3,40		1		
		90							
WHG. 12		1,20							
KEINE AUF- NAHME	3,40	2,50							
	11,00		3,40			1			

WC 3 WHG. 7 KEINE AUF- NAHME	3,10 ✓		60 ✓			1 ✓			
	3,10 ✓	6,00 ✓	3,40 ✓						
	13,30 ✓	3,40 ✓							
	1,55 ✓								
	1,70 ✓								
	4,00 ✓	4,00 ✓	3,40 ✓			1 ✓			
		3,15 ✓	3,40 ✓			1 ✓			
		3,30 ✓							
		1,05 ✓			3,40 ✓		1 ✓		
		1,20 ✓					1 ✓		
	124,85 ✓	70,25 ✓	41,45 ✓	2,10 ✓	29,95 ✓	19 ✓	8 ✓	4,46 m ² ✓	2,80 m ¹ ✓ UNTER- MAUERN 4,08 m ² ✓ STUKKATUR- SCHALUNG
	ELEKTRIKER- RITZEN	10 cm ✓ a	20 cm ✓ b	30 cm ✓ c	WC- ABFALLROHRE ✓	DECKEN- DURCHBRÜCHE ✓	MAUER- DURCHBRÜCHE 15 cm ✓	BETON- PFLASTER ✓	
		INSTALLATIONSSCHLITZE 3046 ✓			3085 ✓	3062 ✓	3062a ✓	3050a ✓	

3046, INSTALLATIONSSCHLITZE 70% K

- A. 10 cm
B. 20 cm
C. 30 cm

70,25 m¹
41,45 "
2,10 "

3050, UNTERLAGSBETON
A. AUFZÄHLUNG FÜR GLATT
VERRIEBENE OBERFLÄCHE
IN DEN WC's

4,46 m²

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister

3062, DECKENDURCHBRÜCHE 70% K

19 STK.

Wien VI/56, Joannellgasse 7

A. MAUERDURCHBRÜCHE 70% K
IN 15 cm MW.

8 STK.

3079, ELEKTRIKERRITZEN

124,85 m¹

Freit aufwändig
Überprüft und richtig fertigt


3085, ABFALLSTRÄNGE

29,95 "

3099, UNTERMAUERN

2,80 "

STUKKATURSCHALUNG
REPARIEREN

4,08 m²

-7. MRZ. 1966

26. Mai 1966

3079

21. OKT. 1965

3062

III.

	EXPLIKATIONEN	INSTALL. SCHLÜSSEL	3062 MAUER- DURCHBRÜCHE SCHLIESSEN		DECKEN- DURCHBRÜCHE SCHLIESSEN	LH
			a	b		
			15cm	30cm		
3. STOCK						
23 ✓		1,00 ✓				POS. 3027, 3029, 3030 DECKENVERPUTZ ZIMMER 2,60 x 1,60
22 ✓		2,50 ✓	2 ✓		1 ✓	POS. 3033, 3034, ~~3035~~ , 3053, 3070 WAND AB + AUFMAUERN + VERPUTZEN 1,10 x 0,50 (x 2) ✓
26 ✓		2,50 ✓	4 ✓ 1 ✓		1 ✓ 1 ✓	AUSBESSERUNG INSTALLATEUR 60 x 60 POS. 3033, 3034, 3045 WANDVERPUTZ AUSBESSERN: 1,00 x 0,80 ✓ 1,30 x 2,00 ✓ 0,50 x 0,15 ✓ 0,30 x 0,25 ✓ 1,70 x 1,00 ✓ 1,20 x 0,80 ✓
27 ✓ KEINE AUF- NAHME						POS. 3065, 3090 STOCK DER EINGANGSTÜR AUSRICHTEN, NEUE VERKLEIDUNG INNEN
21 ✓						POS. 3033, 3034 VERPUTZ AUSBESSERN 0,50 x 0,50
2. STOCK						
15 ✓		2,00 ✓	2 ✓		3 ✓	
14 ✓ KEINE AUF- NAHME						
18 ✓			1 ✓		2 ✓	AUSBESSERUNG INSTALLATEUR 2,10 x 1,30 POS. 3050 a, 3081 BETONESTRICH 2,40 x 1,00
19 ✓			1 ✓			
17 ✓ KEINE AUF- NAHME						
1. STOCK						
WC ✓		3,30 ✓	1 ✓		1 ✓	1,50 m ABFAHROHR ZUM 2. MAL VERPUTZEN
7 ✓ KEINE AUF- NAHME						
10 ✓		2,00 ✓ 1,25 ✓	5 ✓		2 ✓	AUSBESSERUNG INSTALLATEUR 0,50 x 0,50
11 ✓ KEINE AUF- NAHME						
12 ✓		2,50 ✓				AUSBESSERUNG INSTALLATEUR 0,20 x 0,20
			17 ✓		11 ✓	

3108 a, MAUERDURCHBRÜCHE
SCHLIESSEN 17 STK.3108, DECKENDURCHBRÜCHE
SCHLIESSEN 11 STK.

ERDGESCH.	7,50 ✓	4,10 ✓			3 ✓	GEWÖLBE + KEUER
	3,40 ✓	4,10 ✓	4 ✓	2 ✓	2 ✓	
	1,00 ✓				2 ✓	
		1,00 ✓	1 ✓	2 ✓	1 ✓	
	7,00 x 3 ✓					
	6,00 x 3 ✓					
	12,00 ✓					
	5 ROHRE BREIT ✓					
	WC					
	$\frac{12 \times 5}{3} = 20$ ✓					
3079a {	70,90 ✓					LEIBUNG NACHMAUERN, ABSCHEREN + PATSCHOKKIEREN POS. 3099, 4 TRÄGERFLANSCHEN AUSMAUERN, JE 2,35 M LANG
	50,90 ✓	16,25 ✓	5 ✓	4 ✓	6 ✓	
	12,00 ✓				2 ✓	
	5 ROHRE BREIT ✓		3062a ✓	3062b ✓	3062 ✓	
3079						5 ROHRE BREIT 12,00 m ✓
						3079, ELEKTRIKERRITZEN 50,90 m ✓
						3062, DECKENDURCHBRÜCHE SCHLIESSEN 8 STK ✓
						a, MAUERDURCHBRÜCHE 15cm SCHLIESSEN 5 STK ✓
						b, 30cm 4 STK ✓

IN 8 WC'S LEITUNG NACHPUTZEN

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/36, Joanneigasse 7

Freit. apostolisch
Überprüft und richtig gestellt

-7. MRZ. 1966



26. Mai 1966



	3047g ELEKTRIKER- RITZEN	3046h INSTAN- SCHLÜSSE	3047, 3080 FUSSBODEN NACHPUTZEN	3033, 3034 VERPUTZ AUSBESSERN ✓	
<u>3. STOCK:</u>					
27 ✓				WC: ✓ 0,40 x 1,30 ✓ 0,70 x 1,20 ✓ VORR.: ✓ 0,60 x 0,50 ✓ 1,30 x 0,90 ✓ 1,25 x 0,22 ✓ 0,30 x 0,20 ✓ 0,20 x 0,20 ✓ 0,40 x 0,50 ✓ ZIMMER: ✓ 0,60 x 0,20 ✓ 0,50 x 0,70 ✓	1 HAHNTÜRL
26 ✓	0,70 ✓		VORR.: ✓ 2 x 3,62 ✓ 2 x 2,27 ✓		
25 ✓		1,00 ✓ 1,00 ✓	ZIMMER: ✓ 2 x 4,20 ✓ 2 x 5,40 ✓ KÜCHE: ✓ 2 x 2,20 ✓ 2 x 3,72 ✓		
23 ✓			ZIMMER: ✓ 2 x 5,40 ✓ 2 x 4,10 ✓ KÜCHE: ✓ 2 x 3,72 ✓ 2 x 3,40 ✓	KÜCHE: ✓ 0,35 x 0,70 ✓ 0,20 x 1,10 ✓ 3,50 x 0,20 ✓	
22 ✓					
<u>2. STOCK:</u>					
19 ✓			VORR.: ✓ 2 x 2,45 ✓ 2 x 3,62 ✓ KÜCHE: ✓ 2 x 2,45 ✓ 2 x 3,62 ✓ KÜCHE: ✓ 2 x 2,20 ✓ 2 x 3,62 ✓		
18 ✓			KÜCHE: ✓ 2 x 2,15 ✓ 2 x 3,62 ✓	0,30 x 1,00 ✓	
17 ✓		2,00 ✓ 2,00 ✓	VORR.: ✓ 2 x 5,20 ✓ 2 x 3,62 ✓ KÜCHE: ✓ 2 x 2,20 ✓ 2 x 3,62 ✓ KÜCHE: ✓ 2 x 2,90 ✓ 2 x 3,70 ✓ KÜCHE: ✓ 2 x 3,45 ✓ 2 x 3,70 ✓ ZIMMER: ✓ 2 x 4,10 ✓ 2 x 5,40 ✓		
16 ✓					
15 ✓					
14 ✓					
13 ✓					

mm Pos.
3047

<u>1. STOCK:</u> 11 ✓ 8 ✓ 7 ✓		1,10 ✓ 1,10 ✓ 3,00 ✓ 1,36 ✓ 2,75 ✓ 0,30 ✓ 0,90 ✓ 0,80 ✓ 0,80 ✓		0,40 x 1,00 ✓ 0,40 x 0,10 ✓ 0,20 x 0,30 ✓ 0,80 x 1,20 ✓ 0,80 x 2,50 ✓ 0,80 x 1,80 ✓ 0,10 x 2,00 ✓ 0,90 x 1,00 ✓ 1,10 x 1,10 ✓ 0,40 x 0,40 ✓	
<u>ERDG.</u> ✓		2,20 ✓ 2,20 ✓ 3,30 ✓ 1,20 ✓ 1,80 ✓ 1,57 ✓		WC: 1,20 x 3,70 ✓ 0,85 x 2,00 ✓ 1,20 x 2,00 ✓	} PATSCHOKKIERT ✓
	0,70 ✓ m,1 ✓	30,38 ✓ m1 ✓			



Ing. [Signature]

26. Mai 1966

Soweit erforderlich
Überprüft und richtig gestellt

- 7. MRZ. 1966



Bentel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/56, Joannellgasse 7

[Signature]

LH

2. STOCK

1. STOCK



Impressum

WIEN, OKTOBER 1965



Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp.

LH



BAUFÜHRER:

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister 4/
Wien VI/56, Joanneumgasse 7

WOHNHAUS - WIEDER-
INSTANDSETZUNG W7438
WIEN 7,
BURGGASSE 121
E.Z. 1548


ABRECHNUNGSPLAN 25
1:100
STICHTAG 30.9.1965

WIEN, OKTOBER 1965

22. FEB. 1968

NR. 1220

LH



DACHBODEN



Ing. Hölzl
26. Mai 1966

Frei als Sonderstück
Überprüft und richtig *gefunden*



-7. MRZ. 1968

BAUFÜHRER:

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/56, *Postleitzahl* 2
Ing. Schöbitz


WOHNHAUS- WIEDER-
INSTANDSETZUNG W 7438
WIEN 7,
BURGGASSE 121
E.B. 1548

ABRECHNUNGSPLAN 26
T:100

WIEN, FEBRUAR 1966

Wg

NR. 1197
LH




2 STOCK

TRÄGER
POLZUNG
DECKENVERSTÄRKUNG

Überprüft und richtig befunden

- 7. MRZ. 1966



26. Mai 1966

BAUFÜHRER:

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/56; Joannelliaasse 7

WOHNHAUS- WIEDER-
INSTANDSETZUNG W7438
WIEN 7,
BURGGASSE 121
E. Z. 1548

ABRECHNUNGSPLAN
1:100
STICHTAG 31.5.1965

WIEN, MAI 1965

27

mg

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: **Friedrich und Emma Neisser**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien VII, Burggasse 121**

3fach einzureichen

Rechnungsleger: **Johann Berghöfer, Stadtzimmermeister**

Anschrift: **Wien XV, Hollergasse 20/10**

Grundzahl

An die
Hausinhabung

W 7438

in **Wien VII, Burggasse 121**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

66/694/63 r. 20.11.1963

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Wien,

Datum:

22. April 1965

S C H L U S S -

Leistungsrechnung Nr. + 2 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: **Sept. - Dezember 1964**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **91.537**

Kontobezeichnung: **Johann Berghöfer**

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
7001. ✓	583,77 200,00 m ² ✓	Überarbeitung des Dachstuhls ✓	19,--	✓	11.080,23 5.700,--	✓		
7002. ✓	39,72 m ² ✓	Kaminschalungen ✓	47,30	✓	1.878,76	✓		
7003. ✓	21,63 m ² ✓	Saum und Ichsenschalung ✓	56,50	✓	1.222,10	✓		
7004. ✓	14 Stk. ✓	Bundtramstufen liefern ✓	51,30	✓	718,20	✓		
7005. ✓	22,00 m' ✓	Dachbodenrinnen liefern ✓	87,--	✓	1.914,--	✓		
Transport					16.873,29 11.433,06			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich Neisser

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: VII., Burggasse 121

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Josef Mittermaier

Anschrift: Wien 15., Tanneng. 7

Grundzahl

An

Hausinhabung

in

Wien VII., Burggasse 121

W 4438

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
66/692/63-Du/sch

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 18.3.66

SCHLUSS

Leistungsrechnung Nr. 2 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: Okt. 1964 bis Jänner 1966

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 103.260

Kontobezeichnung: Josef Mittermaier

Bank: Zentralspark.d.Gem.Wien

Konto-Nr. 2134264

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
8001	~~57.80~~ 56.90 ✓	1m Saumstreifen verz. 18 cm i.U., neu.	16.70		950.23 ✓			
8002	~~57.80~~ 63.90 ✓	" Saumabdeckung verz. 65 cm i.U., neu	54.--		3.042.60 ✓			
8003	~~65.80~~ 37.80 ✓	" Saumrinne verz. 65 cm i.U., neu	70.20		3.121.20 ✓			
8004	~~39.70~~ 30.80 ✓	" Saumabdeckung gereinigt u. repariert, schadhafte Teile ausgewechselt.	12.--		4.485.78 ✓			
8005	~~31.70~~ 30.80 ✓	" Saumrinne gereinigt und repariert, Teile ausgew.	14.--		4.619.16 ✓			
8006	2.00	St. Saumstutzen (doppelt) aus Zink Ø 15 cm eingelötet.	83.--		483.60 ✓			
8007	2.00	" Rinnenstutzen aus Zink, Ø 15 cm neu eingelötet	14.--		476.40 ✓			
					431.20 ✓			
					443.80 ✓			
					166.-- ✓			
					77.-- ✓			
Transport					9.636.41 ✓			
					9.868.82			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			9.636,41			
8008	3.00	St. Rinnenvorköpfe neu	30.---		90.---			
8009	10.00	Rinnenwinkel, neu	30.---		300.---			
8010	41.60	lm Wandhaken u. Lichthof- einfassungen 65 i.U., samt Überhangstreifen, neu	65.---		2.704.---			
8011	61.60	Rauchfangeinfassungen samt Steh-u. Wasserfalz	69.---		4.250.40			
8012	86.50	Patent-Putzleisten 10cm i.U., neu	18.---		1.557.---			
8013	7.00	St. Liegende Dachaussteig- fenster 60x60 cm neu	241.---		1.687.---			
8014	7.00	Fensterrutschen neu	130.---		910.---			
8015	30.00	2 Eindeckung v. Dachhaken neu hergestellt	87.---		2.610.---			
8016	6.40	Flache Dacheindeckung verz., Nähte genietet u. verlötet.	103.60		663.---			
8017		Alte Blecheindeckung ab- getragen und verführt. Pauschale			900.---			
8018	5.00	St. Entlüftungsaufsätze aus Zink 15 cm Ø m. Hut u. Dachscheibe erneuert	104.---		520.---			
8019a	89.50	lm Saumabdeckung gereinigt und gestrichen.	8.80		787.60			
b)	89.50	Saumrinne 65 i.U., ge- reinigt u. gestrichen	7.90		707.05			
c)	41.60	Wandhaken u. Einfassungen 50 i.U., gereinigt u. gestr.	5.---		207.50			
d)	61.60	Kamineinfassung 50 i.U., gereinigt und gestrichen	5.---		308.---			
e)	7.00	St. Lieg. Dachaussteigfenster u. Rutschen beh. wie vor	25.---		175.---			
f)	45.00	2 Lösen u. sonstige Blech- eindeckung gereinigt u. gestrichen	8.80		396.40			
8020a	34.00	St. Wetterschenkel 1.20 lg.	20.---		680.---			
b)	15.00	" " 0.65 "	11.---		165.---			
c)	4.00	" " 2.20 "	37.---		148.---			
d)	6.00	" " 1.30 "	22.---		132.---			
8021	22.00	lm Bodenrinne aus Zink, neu 50 cm i.U.,	56.---		1.232.---			
		Übertrag			31.002.77			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			31.002.77			
8022	2 St.	Bodenrinnenkessel aus Zinkbk., neu	243.---		486.---			
8023	13.40	lm Dunstrohre inkl. Winkel u. Kniestücke, neu	73.50		984.90			
8024	2 St.	Einmündungen v. Bodenrinne zum Klosettrohr neu	82.---		164.---			
8025	63.63	2 Kordongesimse u. Sohlbänke neu	165.---		10.498.95			
8026	48 St.	Sohlbankvorköpfe und Wasserabweiser, neu	3.60		172.80			
8027	63.63	2 Alte Eindeckung der Fassaden abgetragen u. verführt	3.---		190.94			
		Zuzügl. 3% Aufschlag lt. Offert	S		43.818.46			
		Zuzügl. 7% allgem. Preiser- höhung (Anbot v. 6.11.1963)	"		3.159.31			
		Zuzügl. Preisaufschlag für Zinkblech lt. beil. Auf- stellung -	S		48.292.32			
	367.22	kg, a	4.80		1.762.66			
		Lt. Schreiben v. 21.12.1964 f. Bodenrinnenauskleidung . .			50.054.98			
		Reparatur lt. Auftrag Hr. Arch. Dubin v. Jänner 66- Saumrinne neu eingesetzt, Lichthofdach repariert. Spengler a 9 Std. =			122.---			
		18 Stunden a	60.---		1.080.---			
		Davon 70 % Kriegschäden			51.756.98			
		Prüfung lt. Auftrag ab 4. 7. 1965: Kalkulation lt. 42.573,83 ab 1. Teilrechnung. - 25.796,42 5,13% v. 44.189,43 = 17.197,43 ab 30% Zufrieden			43.467,43			
		Übertrag			36.229.89			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Bezug	Einheitspreis Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
			Übertrag			30.418,53			
						~~30.427,37~~			
						36.229,89			
Alle nicht <u>hant</u> korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden. Überprüft und richtig <u>gestellt</u> 29. APR. 1966 									
			Gesamtrechnungssumme:			30.418,53			
						~~30.427,37~~			
						36.229,89			
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			16.000,-			
						~~14.427,37~~			
			Restschuld:			20.229,89			
						~~14.418,53~~			
						Spenglerel			

Stampiglie

JOSEF WITTERMAIER
Wien XI, Thunengasse 7
Tel. 55 49 53
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 30.418,53 (in Worten dreißigtausendvierhundertachtzehn 53/100).



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

¹⁾ Von der überprüften Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

26. Mai 1966

25. APR. 1966

LH

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Name des Darlehensnehmers: *Frider. v. Bunnus Neime*Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: *7, Burggasse 121*

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: *Eduard Jurkowits Dachdeckermeister*Anschrift: *Wien 8., Tigergasse 18*

Grundzahl

*W 4438*An
Hausinkubung
in *Wien 7, Burgg. 121*EDUARD JURKOWITS
Stadt-Dachdeckermeister
Wien VIII, Tigergasse 18
Telefon 4 24 52Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
*66/684/63 v. 18.11.1963*Unsere Auftrags-Nr.
und ZeichenOrt: *Wien*
Datum: *22.4.1966**SCHLUSS-*
Leistungsrechnung Nr. *2* ~~100/66~~ ¹⁾Zeit der Leistung, Lieferung: *v. 14.10. - 31.12. 1964*

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. *65.379*Kontobezeichnung: *Eduard Jurkowits*

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
9001	<i>150,78 ✓ m'</i> ~~142.00~~	<i>m2 Umsäumungen f. Spengler</i> <i>geöffnet.</i>	10.---		<i>1.507,80</i> ~~1.420.00~~			
9002	<i>114,33 ✓</i> ~~158.36~~	<i>m2 Betondachsteine abge-</i> <i>tragen.</i>	8.50		<i>971,81 ✓</i> ~~1.346.06~~			
9003	<i>160,11 ✓</i> ~~143.22~~	<i>m2 Falzziegeldeckung abge-</i> <i>tragen.</i>	9.50		<i>1.521,05 ✓</i> ~~1.360.59~~			
9004	<i>341,30 ✓</i> ~~408.72~~	<i>m2 Wr. Taschenziegeldeckung</i> <i>abgetragen.</i>	10.50		<i>3.583,65 ✓</i> ~~4.291.56~~			
9005	<i>640,78 ✓</i> ~~710.30~~	<i>m2 Lattung umgelattet.</i>	7.90		<i>5.062,16 ✓</i> ~~5.611.37~~			
9006	<i>341,12 ✓</i> ~~397.64~~	<i>m2 Doppeldeckung hergestellt</i>	19.---		<i>6.481,28 ✓</i> ~~7.555.16~~			
9007	<i>264,66 ✓</i> ~~312.66~~	<i>m2 Falzziegeld. hergestellt.</i>	46.50		<i>12.339,79 ✓</i> ~~14.538.69~~			
9008	<i>50,71 ✓</i> ~~52.70~~	<i>m1 First neu eingedeckt.</i>	39.50		<i>2.003,05 ✓</i> ~~2.081.65~~			
9009	<i>78,43 ✓</i> ~~107.55~~	<i>m2 Zuschläge nach Oeno m</i>	46.---		<i>3.607,28 ✓</i> ~~4.947.30~~			
					<i>43.161.38</i>			
					<i>7.9% Lohnerhöhung</i>	<i>3.409.75</i>		
					<i>9% Lohnerhöhung</i>	<i>4.191.40</i>		
					<i>Summe Schilling</i>	<i>38.762,53</i>		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
					38.162,77			
		+ 7,9 % Preissteigerung			3.014,86			
Alle nicht <u>hier</u> korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden Überprüft und richtig <u>gestellt</u> 28. APR. 1966 								
Gesamtrechnungssumme:					41.177,63 ³⁾			³⁾
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					35.000,-			
Restschuld:					6.177,63			

Stampiglie

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S. 41 177,63 (in Worten vierundzwanzigtausendsechshundert-
fünfundsechzig 63/100).



(Unterschrift des Prüfingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

26. Mai 1966

22. MRZ. 1966

Bautischler LH

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich u. Emma Neisser

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien VII., Burggasse 121

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: Tischlerei Willibald S o d l

Anschrift: 1070 Wien VII., Stuckgasse 9

Grundzahl

W 74 38

An die
Hausinhabung

in Wien VII., Burggasse 121

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

66 / 685 / 63

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

S c h l u s s -

Ort: Wien

Datum: 14. III. 1966

66 / 135 / 65

Leistungsrechnung Nr. 4¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 13. April 1964 - 20. Febr. 1966 Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: Zentralsparkasse d. Gem. Wien

Konto-Nr. 420 2980

Zahlungsbedingungen: Zweiganstalt Baumgarten

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
10001	22 Stk	Wohnungsfenster, rep. Front Burgg.	480.-		10.560.-			
10002	11 Stk	Wohnungsfenster, Burgg.	500.-		5.500.-			
10003	1 Stk	Haustor rep.	500.-		500.-			
10004	12 Stk	Wohnungsfenster Wibergerg. (24 Stk hievon 50 % Zeitsch.)	440.-		5.280.-			
10005	6 Stk	Wohnungsfenster, Wimbergerg.	470.-		2.820.-			
10006	7.5 Stk	Wohnungsfenster im Hof (15 Stk hievon 50 % Zeitsch.)	410.-		3.075.-			
10007	12 Stk	Hofgangfenster (24 Stk hievon 50 % Zeitsch.)	250.-		3.000.-			
10008	2.5 Stk	Hofgangfenster, (5 Stk hievon 50 % Zeitsch.)	240.-		600.-			
Transport					31.335.-			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.
²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			31.335.-			
10009	9 Stk	W. C. Fenster im Hof u. Licht hof (18 Stk hievon 50 % Zeitsch.)	120.-		1.080.-			
10010	1 Stk	W. C. Türe im Hof	1.080.-		1.080.-			
10012	3 Stk	Wohnungseingangstüren 10, 11, 16 neu	1.300.-		3.900.-			
"	2.1 Stk	Wohnungseingangstüren, 14, 17, u. 18 neu (3 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	1.300.-		2.730.-			
10013	1 Stk	Wohnungseingangstür, Tür 26	980.-		980.-			
10014	1 Stk	Wohnungseingangstür, Tür 19	610.-		610.-			
"	2.8 Stk	Wohnungstüren, rep. Tür 8, 15, 22, u. 23, (4 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	610.-		1.708.-			
10015	1 Stk	Wohnungstür Nr. 9, rep.	510.-		510.-			
"	2.8 Stk	Wohnungstüren Nr. 12, 13, 24, 25, (4 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	510.-		1.428.-			
"	0.7 Stk	Wohnungstüren Nr. 20 neu. (1 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	1.100.-		770.-			
10016	2 Stk	Wohnungseingangstüren Nr. 21, u. 27	400.-		800.-			
10017	0.7 Stk	W. C. Türen rep. Nr. 16 (1 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	195.-		136.50			
"	1 Stk	W. C. Türe rep. im 1. Stock,	195.-		195.-			
10018	21 lfm	Stiegenhandlauf,	74.-		1.554.-			
10019	0.7 Stk	W. C. Türe Nr. 27 (1 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	320.-		224.-			
10020	4.9 Stk	W. C. Türen auf d. Gängen (7 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	650.-		3.185.-			
					52.225.50			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			52.225.50			
10020	2 Stk	W. C. Türen neu, auf den Gängen.	650.-		1.300.-			
10021	2.8 Stk	Wohnungseingangsfenster f. Wohnungen 16, 19, 25, 26, (4 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	210.-		588.-			
10022	2.1 Stk	Wohnungstüren Nr. 19, 25, 26, (3 Türen hievon 30 % Zeitsch.)	220.-		462.-			
10023	1.4 Stk	Wohnungstüren Nr. 23, 25, (2 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	180.-		252.-			
10027	1 Stk	Waschküchentür neu	700.-		700.-			
		Summe - Schlussrechnung			55.527.50			
		Preiserhöhung ab 29.4. 63=			3.553.70			
					59.081.20			
		Preiserhöhung ab 4. 1. 1965 :						
		Schlussrechnung S 59.081.26						
ab 1.		Teilrechnung S 18.428.48						
		im Interpol. Rechnung 9.1.65						
1.2 %		v. S 40.652.78						
		Preiserhöhung ab 12. 7. 65						
		zur Interpolation :						
		2. Teilrechnung 14. 5. 65 (38.4 %)						
		3. Teilrechnung 12. 10. 65 (61.6 %)						
		3. Teilrechnung S 36.168.23						
ab 2.		Teilrechnung S 24.464.97						
		S 14.703.26						
		S 5.646.05						
		- 38.4 %						
		6.60 % v.						
		S 9.057.21						
		Schlussrechnung S 59.569.09						
ab 3.		Teilr. S 36.168.-						
		+ Erhöhung S 597.78						
		S 22.803.68						
6.6 % v.		Rest						
		Übertrag						

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Betrag	Einheitspreis Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
			Übertrag			61.707,22			
			Preiserhöhung 4.1.1965			61.711,33			
			2 Teilrechnung 14.5.65			21464,97			
			1. — 11-8 30.1.64			18428,68			
			Differenz für 349 Tage			3036,99			
			Interpolation			18428,68			
			1 Teilrechnung			1896,71			
			30.1.64 - 4.1.65 = 248 Tg.			20325,19			
			3036,99 · 248 / 349						
			Interpolierter Betrag f. 4.1.65						
			Preiserhöhung vom 12.10.1965						
			3 TR - 2 TR für 150 Tg. 12.10.65 - 14.5.65						
			35.276,92 - 21.464,97 =			13811,95			
			Interpolation			21464,97			
			2 Teilrechnung			5340,62			
			13.811,95 · 58 / 150			26805,59			
			Interpolierter Betrag						
			Alle nicht korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden						
			Überprüft und richtig gestellt						
			29. APR. 1966						
									
			Gesamtrechnungssumme:			61.707,22			
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			61.711,33 ³⁾			
			Restschuld:			61.671,87			

TISCHLEREI
WILLIBALD SODL
Werkstätte für in Stampiglie eingetragene
VII., Stuckgasse 9 / Tel. 93 23 36
XIII., Althofstraße 206

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 61.707,22 (in Worten Einundachtzigtausend siebenhundert sieben und 22/100).



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

26. Mai 1966

26. Juni 1966

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

22. MRZ. 1966

LH

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich u. Emma Neisser

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien VII., Burggasse 121

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Tischlerei Willibald S o d l

Anschrift: 1070 Wien 7., Stuckgasse 9.

Grundzahl

W 7438

An die
Hausinhabung

in Wien VII., Burggasse 121

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien

Datum: 14. III. 1966.

66 / 144 / 65

S c h l u s s - 2

Leistungsrechnung Nr. 2¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 14. Mai 1965 - 12. Oktober 1965.

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Zentralspk. d. G. Wien Zweiganst.

Bank:

Baumgarten

Kontobezeichnung:

Konto-Nr. 420 2980

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
10025 10025	44.09m ²	Holzfussböden :	115.-	✓	5.070.	35		
		Ausmass :						
	Wg. 19	2.30 x 2.60						
		3.60 x 2.40						
		1.26 x 0.65						
	Wg. 18	3.60 x 2.25						
	Wg. 17	3.65 x 2.30						
	Wg. 16	3.60 x 2.10						
	Wg. 15	3.60 x 3.50						
		1.25 x 0.65						
	Wg. 14	2.80 x 3.60						
		62.99 m ²						
		ab 30 % Zeitsch						
		18.90 m ²						
		44.09 m ²						
		Transport			5.070.	35		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen abgeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.
²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			5.070.35			
		Preiserhöhung ab 29. 4. 1963	3.2 %		162.25			
					5.232.60			
		Preiserhöhung ab 4. i. 1965.	0.6 %		31.40			
					5.264.00			
		Preiserhöhung ab 12. 7. 65.	3.6 %		189.50			
					5.453.50			
		Überprüft und richtig befunden						
		2 - MAI 1966						
								
		Gesamtrechnungssumme:			5.453.50			
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			5.070. -			
		Restschuld:			483.50			

TISCHLEREI
WILLIBALD SODL
Stamptele
Werkstätte für moderne Inneneinrichtung
VII., Stuckgasse 9 / Tel. 93.23.36
XIII., Auhofstraße 206

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 5.453,50 (in Worten Fünfstausendvierhundertdreiund-
fünfzig 50/100)

(Unterschrift des Prüfsingenieurs)

26. Mai 1966

26. Juni 1966

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

22. MRZ. 1966

Beschlagschlosser LHStempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: **Friedrich u. Emma Neisser**Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien 7., Burggasse 121**

3fach einzureichen

Rechnungsleger: **Willibald S o d l Tischlerei**Anschrift: **1070 Wien 7., Stuckgasse 9**

Grundzahl

W 7438

An die
Hausinhabungin **Wien VII., Burggasse 121**

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

66 / 607 / 63

66 / 136 / 65

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

S c h r u s s -

Ort: **Wien**Datum: **14. III. 1966.****Leistungsrechnung Nr. 4¹⁾**Zeit der Leistung, Lieferung: **13. April 1964 - 20. Febr. 1966**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Bank: **Zentralspark. d. G. W. Zweiganstalt
Baumgarten.**

Kontobezeichnung:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Beschlagschlosserarbeiten						
11001	22 Stk ✓	Wohnungsfenster, Burgg. ✓	390.-		8.580.-			
11002	11 Stk ✓	Wohnungsfenster, Burgg. ✓	390.-		4.290.-			
11003	1 Stk ✓	Haustor, Burgg. ✓	380.-		380.-			
11004	12 Stk ✓	Wohnungsfenster Wimberg. ✓ (24 Stk hievon 50% Zeitsch.)	390.-		4.680.-			
11005	6 Stk ✓	Wohnungsfenster, Wimberg. ✓ (12 Stk hievon 50% Zeitsch.)	390.-		2.340.-			
11006	7.5 Stk ✓	Hofwohnungsfenster, ✓ (15 Stk hievon 50% Zeitsch.)	390.-		2.925.-			
11007	12 Stk ✓	Hofgangfenster, ✓ (24 Stk hievon 50% Zeitsch.)	260.-		3.120.-			
Transport					26.315.-			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			26.315,-			
11008	2,5 Stk	Hofgangfenster, (5 Stk hievon 50 % Zeitsch.)	260,-		650,-			
11009	9 Stk	W. C. Fenster, (18 Stk hievon 50 % Zeitsch.)	60,-		540,-			
11010	1 Stk	W. C. Türe im Hof,	500,-		500,-			
11012	3 Stk	Wohnungstüren neu, 10, 11, 16,	460,-		1.380,-			
"	2,1 Stk	Wohnungstüren neu, 14, 17, u. 18. <i>1.20</i> (4 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	460,-		~~966,-~~ 1.288,-			
11013	1 Stk	Wohnungseingangstüre Nr. 26	430,-		430,-			
11014	1 Stk	Wohnungstüre Nr. 19 rep.	280,-		280,-			
"	2,8 Stk	Wohnungstüren rep. 8, 15, 22, 23. (4 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	280,-		784,-			
11015	1 Stk	Wohnungstür Nr. 9 rep.	260,-		260,-			
"	2,8 Stk	Wohnungstüren, 12, 13, 24, 25, (4 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	260,-		728,-			
"	0,7 Stk	Wohnungstüren Nr. 20 neu (1 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	460,-		~~322,-~~			
11016	2 Stk	Vollbautüren Nr. 27, 21, neu	327,-		654,-			
11017	0,7 Stk	W. C. Türen rep. Tür 16 (1 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	95,-		66,50			
"	1 Stk	W. C. Türerrep. im 1. Stock	95,-		95,-			
11019	0,7 Stk	W. C. Türen Nr. 27 (1 Stk hievon 0,3 Stk Zeitsch. <i>30%</i>)	280,-		196,-			
11020	4,9 Stk	W. C. Türen auf d. Gängen (7 Stk hievon 30 % Zeitsch.)	260,-		1.274,-			
		Übertrag			35.440,50			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			35.440,50			
11021	2,8 Stk	Wohnungsgangfenster, (4 Stk hievon 1,2 Stk Zeitsch. <i>30%</i>)	140,-		392,-			
11022	2,1 Stk	Wohnungsinneintüren, Nr. 19, 25, 26. rep. (3 Stk hievon 0,9 Stk Zeitsch. <i>30%</i>)	120,-		252,-			
11023	1,4 Stk	Wohnungsinneintüren, Nr. 23, u. 25 (2 Stk hievon 0,6 Stk Zeitsch. <i>30%</i>)	80,-		112,-			
11024	1 Stk	Waschküchentür	280,-		280,-			
		Preiserhöhung ab 29. 4. 1963 : = 3,5 % =			1.276,67			
		Preiserhöhung ab 4. 1. 1965 : Schlussrechnung S 37.353,17 ab 1. Teilrechnung S 14.580,05 <i>30. V. 64</i> 3,3 % von ... ~~23.173,12~~ <i>16.124,83</i> <i>713,73</i> <i>21.628,25</i> <i>764,71</i>			37.753,17			
		Erhöhung ab 12. Juli 1965: zur Interpolation : <i>Schlussrechnung</i> 2. Teilrechnung 14. 5. 65 (38,4 %) 38.466,91 3. Teilrechnung 12. 10. 65. (61,6 %) <i>Anteilpolitischer Betrag</i> ab 3. Teilrechnung : S 29.753,50 2. " S 17.081,87 <i>davon 6,10%</i> <i>16.139,05</i> <i>1.674,82</i> S 12.671,63 S 4.865,91 ab 38,4 % = 6,10 % von S 7.805,72 476,15 38.994,03			38.517,88			
		Schlussrechnung : S 38.517,88 ab 3. Teilrechnung S 29.168,23 <i>29.713,50</i> + Erhöhung S 476,15 S 29.644,38 6,10 % v. Rest S 8.873,50 <i>8.714,38</i> 541,28			39.535,31			
		Gesamtsumme			40.141,73			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Betrag	Einheitspreis Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ³⁾	
				S	g	S	g	S	g
			Übertrag			40.141,73			
			Preisverhöhung ab 4. I. 65			39.528,67			
	14. V. 65		2. Teilrechnung	17.001,95		39.535,31			
	20. V. 64		1. Teilrechnung	14.580,05					
	359 Tage		Interpolation	2.421,90					
			1. Teilrechnung	14.580,05					
			20. V. 64 - 4. I. 65 = 229 Tage	1.544,88					
			2421,90 x 229 / 359	16.124,93					
			Interpolierter Betrag	28.806,12					
	20. X. 65		Preisverhöhung ab 12. V. 65	17.001,95					
	14. V. 65		3. Teilrechnung	11.805,17					
			2. Teilrechnung						
			19. V. 65 - 12. V. 65 = 59 Tage						
			Alle nicht korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden						
			Überprüft und richtig festgestellt						
			Interpolierter Betrag						
			29. APR. 1966						
	2 TR		17.001,95						
	11805,17 x 59		4.612,62						
	151		21.614,57						
	3.30%		713,29						
			22.327,86						
			Gesamtrechnungssumme:			40.141,73			
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			39.535,31			
			Restschuld:			26.500,00			
						13.641,73			
						43.028,67			

TISCHLEREI
WILLIBALD SODL
Werkstätte für moderne Inneneinrichtung
VII., Stückgasse 7/1 Tel. 93 23 36
XIII., Auhofstraße 206

Willibald Södl
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 40 141,73 (in Worten vierzigtausend einhundert einund -



Johann Höllriegel
(Unterschrift des Prüfsachverständigen)
26. Mai 1966
26. Juni 1966

³⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
⁴⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁵⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

22. MRZ. 1966

Gewichtschlosser

LH

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich u. Anna Weissner

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien 7., Burggasse 121

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Tischlerei Willibald S o d l

Anschrift: 1070 Wien 7., Stuckgasse 9.

Grundzahl

W 7438

An die
Hausinhabung

in Wien VII., Stuckgasse Burggasse 121

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
66 / 686 / 63Unsere Auftrags-Nr.
und ZeichenOrt: Wien
Datum: 14. III. 1966

S c h l u s s -

Leistungsrechnung Nr. 2¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 13. April 1964 - 30 Mai 1964

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: Zentralbank d. G. Wien Zweigamt. Brunn

Konto-Nr. 420 2980

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Gewichtschlosserarbeiten.						
12001	2 Stk	eiserne Kellerfenster neu. (4 Stk hiervon 50 % Zettisch.)	300.-		600.-			
12002		Stiegenhausgeländer rep.	1.230.-		1.230.-			
12003		Div. Wandhandstützen rep.	210.-		210.-			
12004	1 Stk	Bodentüre rep.	430.-		430.-			
12005	1 Stk	schmiedeeisernen Fenster T 16	220.-		220.-			
12006	1 Stk	" " T 26	220.-		220.-			
12007	1 Stk	" " " 11	280.-		280.-			
12008	1 Stk	Fenstergitter für Anhängelfenster d. Wohnung Nr. 11	460.-		460.-			
		+ Preiserhöhung ab 29. 4. 64. + 3.85 %	140,53		3.650.-			
					3.790,53			
		Transport			3.788,70			
					3.790,53			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			3.790,53 ✓			
					~~3.788,70~~			
Alle nicht <u>händ</u> korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden Überprüft und richtig <u>gestellt</u> - 2. MAI 1966								
Gesamtrechnungssumme:					3.788,70 ³⁾			3)
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					3.000,- ✓			
Restschuld:					790,53 ✓			

TISCHLEREI
WILLIBALD SODL
Werkstätte Stampiglie
interne Inneneinrichtung
VII., Stückgasse 9 / Tel. 93-23-36
XIII., Auhofstraße 206

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 3.790,53 (in Worten Dreitausendsechshundert

und 53/100)



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

26. Mai 1966

26. Juni 1966

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedr. v. Kinnus Neimr

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: VII., Burggasse 121
BAU- und PORTALGLASEREI

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: Ferdinand Weissmann

Anschrift: WIEN XXI./155, ROGEGASSE 6
Telephon A 60 101 U

Grundzahl

An

Hausinkubation
Wien VI., Burggasse 121

W 7438

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
66/30/64 v. 21.1.1964

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien, 15.IV.66
Datum:

Schluss-

Leistungsrechnung Nr. 2 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 21.4.1964 - 15.3.1966

Beilagen: 3 Blatt

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
13001	<u>2,86</u> <u>4,08</u>	m2 umgeglast	30	--	<u>85,80</u> <u>122,40</u>			
13002	<u>137,28</u> <u>141,50</u>	m2 Maschinglas verglast	56	--	<u>4.687,68</u> <u>7.924,00</u>			
13003	<u>18,08</u>	m2 Maschinglas verglast	45	60	<u>824,45</u>			
13004	<u>4,--</u>	m2 Drahtglas verglast	180	--	<u>720,--</u>			
13005	<u>16,97</u>	m2 Gußglas verglast	90	--	<u>1.527,30</u>			
<u>Preisabkürzung ab 29.4.1963:</u>					<u>40.845,23</u>			
					<u>10.753,82</u>			
<u>ab 4.1.1965:</u>					<u>216,90</u>			
					<u>216,90</u>			
<u>Waren 37%, nachher 63% auszuführen</u>					<u>44.062,13</u>			
					<u>11.172,95</u>			
<u>63% v. 5 11.062,13 = 56.969,14, davon 3,76%</u>					<u>420,10</u>			
					<u>262,04</u>			
<u>11.172,95</u>					<u>11.593,05</u>			
					<u>71.924,27</u>			
					<u>11.118,15</u>			
			Transport					

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			44.324,27 ~~11.118,15~~ 11.593,05			
Alle nicht <u>blau</u> korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden Überprüft und richtig <u>gestellt</u> 								
		Gesamtrechnungssumme:			11.593,05 ~~44.324,27~~ ~~11.118,15~~			³⁾
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			—			
		Restschuld:			11.593,05 ~~44.324,27~~			

BAU- und PORTALGLASEREI
Ferdinand Weissmann
WIEN XXI./155, ROGGEASSE 6⁴⁾
Telefon: A 60-101 11

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 11.593,05 (in Worten Elf tausend fünf hundert -
neunzig pfennig 05/100).



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

- ²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.
³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

26. Mai 1966
26. Juni 1966

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. - 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich und Emma
Neisser

Anschrift des Bauvorhabens: Wien VII, Burggasse 121

Rechnungsleger: Johann Latzel's Wtw.

Anschrift: Wien XX, Klosterneuburgerstr. 27

An die
Hausinhabung

in Wien VII, Burggasse 121

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W 7438

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
15. November 1963

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 1. März 1966

S C H L U S S

Leistungsrechnung Nr. 3¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 12. Juli 1965 bis 25. Febr. 1966 Beilagen: 1 - 5

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: _____

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<u>Anstreicherarbeiten</u>						
14001.	599,38 m2	Anstrich von Fenstern laut Blatt 2 - 5	50,--		29.969,--			
14002.	232,16 m2	Anstrich von Türen laut Bl. 5	52,--		12.072,32			
14003.	63,74 m2	Metallanstrich lt. Blatt 5	30,60		1.950,44 1.859,32			
14004.	551,60 m2	Fassadenanstrich laut Teil- rechnung Nr. 1	23,--		12.686,80			
		1. Preiserhöhung ab 29. April 1963 7,5 %			~~56.678,56~~ ~~56.687,44~~ 4.251,56 ~~4.250,89~~ ~~60.929,45~~ 60.938,--			
		Transport			~~60.929,45~~			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hienit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		2. Preiserhöhung ab 4. Jänner 1965 7,58 %			~~60.929,45~~ 60.939, - 4.619,18 4.618,45			
		3. Preiserhöhung ab 12. Juli 1965 2,80 %			65.547,90 65.558,18 1.835,63 1.835,34			
					67.393,24 67.393,81			
		Überprüft und richtig <i>beurteilt</i> - 2. MAI 1966						
					67.393,81			
		Gesamtrechnungssumme:			67.393,24			³⁾
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			43.570, -			
		Restschuld:			23.823,81 23.823,24			

Johann Satel's Wro
Maier- u. Aufwiesmeister
 Wien 20, Klosterneuburgerstr. 27
 Telefon 9 45-6-10

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 67.393,81 (in Worten Sechszehnundsechzigtausenddreihundert-
und vierzig Schilling 81/100).



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

26. Mai 1966

26. Juni 1966

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich und Emma
Neisser
Anschrift des Bauvorhabens: Wien VII., Burggasse 121

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Johann Latzel's Wtw.

Anschrift: Wien XX., Klosterneuburgerstr. 27

Grundzahl

W 7438

An die
Hausinhabung
in Wien VII., Burggasse 121

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
15. November 1963

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 1. März 1966

S C H L U S S -
Leistungsrechnung Nr. 2 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 1. Sept. 1965 bis 25. Febr. 1966 Beilagen: Bl. 1 - 4

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<u>Malerarbeiten</u>						
17001.	<u>1247,61</u> ~~1161,62~~ m2	Wand- und Deckenflächen in den Wohnräumen ✓	4,--		<u>4.980,44</u> ~~4.646,48~~			
17002.	<u>2241,09</u> ~~2104,66~~ m2	Aufzahlung für einmaliges Walzen ✓	0,50		<u>1.120,55</u> ~~1.052,33~~			
17003.	<u>1131,92</u> ~~1091,06~~ m2	Wand- und Deckenflächen des Stiegenhauses und der Gänge ✓	6,--		<u>6.781,82</u> ~~6.546,36~~			
17004.	<u>169,50</u> ~~163,24~~ m'	Ölsockel ✓	10,--		<u>1.695,--</u> ~~1.632,40~~			
17006.	<u>1181,16</u> ~~1125,92~~ m2	Wand- und Deckenflächen der Küchen ✓	4,--		<u>4.724,64</u> ~~4.503,68~~			
3045.	<u>1098,43</u> ~~1056,05~~ m2	Weißigen (siehe Band 3045) ✓	3,30		<u>3.624,89</u> ~~3.168,15~~			
					<u>22.947,34</u> ~~21.549,40~~			
		Transport			<u>22.947,34</u> ~~21.549,40~~			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		1. <u>Preiserhöhung</u> ab 29. April 1963 9,1 %			~~22.847,34~~ ~~21.549,40~~ 2.088,21 1.961,--			
		2. <u>Preiserhöhung</u> ab 4. Jänner 1965 8,65 %			~~23.510,40~~ ~~25.035,55~~ 2.165,58 2.033,65			
		3. <u>Preiserhöhung</u> ab 12. Juli 1965 3,20 %			~~25.544,05~~ ~~27.201,13~~ 870,44 817,41			
					~~26.361,46~~ 28.071,57			
		Überprüft und richtig <u>befunden</u> - 2. MAI 1966						
		Gesamtrechnungssumme:			~~28.071,57~~ 26.361,46			³⁾
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			—			
		Restschuld:			~~28.071,57~~ 26.361,46			

Johann Kabel's Wto.
Mal- u. Anstrichmeister
 Wien 20, Klosterneuburggasse 4
 Fernruf A 45-6-10

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 28071,57 (in Worten achtundachtzigtausend einund-
undfünfzig 57/100).



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

26. Mai 1966

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedr. u. Emma Neisser

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien VII, Burggasse 121

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Fa. Hans Evert Inst.

Anschrift: Wien I., Tiefer Graben 19

Grundzahl

An die Hausinhabung

in Wien VII, Burggasse 121

W 7438

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)
66/156/65

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 29. April 1966

Schlus -
Leistungsrechnung Nr. 2 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 1. März 1965 - 30. September 1965

Beilagen: -

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
20025 ✓	4 ✓	Einheiten De- und wiedermon- tieren, Tür Nr. 14, 17, 18 und 19 ✓	1200,--	✓	4.800,--	✓		
20026 ✓	9,00 m ✓	WC - Fallstränge freilegen ✓	20,--	✓	180,--	✓		
20027 ✓	8 Stk. ✓	WC abtragen ✓	50,--	✓	400,--	✓		
~~20028~~	~~9,00 m~~							
20029 ✓	8 Stk. ✓	Bleigainzen neu eingebaut ✓	148,--	✓	1.184,--	✓		
20030 ✓	8 Stk. ✓	neue W.C.-Muscheln ✓	250,--	✓	2.000,--	✓		
					8.564,--	✓		
		abzügl. 30 % Zeitschaden ✓	-	✓	2.569,20	✓		
					5.994,80	✓		
		Preiserhöhung ab 29.4.1963 ✓	2,55 % ✓		152,87	✓		
					6.147,67	✓		
		Preiserhöhung ab 4. 1. 1965 ✓	7,65 % ✓		478,38	✓		
					6.617,97	✓		
		Transport ✓						


Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			6.617,97			
		Preiserhöhung ab 12. Juli 1965	4,6 %		304,43			
		16. KK vom 17. II. 62 bewilligt u. unterschrieben (siehe beigefügtes Schreiben)			3.215,05			
		Preiserhöhung vom 29.4.63 2,55 %			81,98			
		Preiserhöhung ab 4.1.65 7,65 % u. 3.287,03			252,22			
					<u>10.471,65</u>			
		Überprüft und richtig befunden						
		- 2. MAI 1966						
								
		Gesamtrechnungssumme:			6.922,40 ³⁾			³⁾
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			6.900,—			
		Restschuld:			22,40			


HANS EVERT
Ingenieur für Gas-, Wasser- u.
Heizungs-Anlagen
Wien, L. Tiefer Graben 10
63 24 12 63 30 123


(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 10 471,65 (in Worten Zehn tausend vier hundert
und siebenzig 65/100).




(Unterschrift des Prüfingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

26. Mai 1966



ARCHITEKT
DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
STAATL. BEFUGT. U. BEEIDETER ZIVILTECHNIKER
WIEN IV., GRAF STARHEMBERGGASSE 29
TEL. 65-27-82

Titl.

Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau
Wohnhaus-Wiederaufbau-Fonds
Regierungsgebäude
1010 W i e n

2. Mai 1966.

66/266/66 - DU/gl

Betr.: Bauvorhaben Wien VII., Burggasse 121, W 7438.

Zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauvorhabens beim Wohnhaus-Wiederaufbau-Fonds im Jahre 1962 wurde für geringfügige Sanitäre Installationsarbeiten (Reparaturen) ein Betrag von

S 3.215,05 mit Preisbasis 1. Okt. 1962

genehmigt. Im Zuge der vom Ministerium nachträglich bewilligten Decken-
auswechslungsarbeiten wurden weitere dadurch anfallende Installationsar-
beiten in der Höhe von S 18.356,80 bewilligt. Bei diesen Arbeiten wurden
jedoch eine Reihe Einsparungen erzielt und zwar deshalb, weil die gesamten
Gas- und Wasserleitungen des Objektes neu erstellt werden mußten. Die ge-
samten Kosten hierfür, und zwar

insgesamt S 85.569,--

wurden im Wege einer Zeitschadensbehebung finanziert.

Es wird daher namens der Darlehenswerber, Frau Emma und Herrn Friedrich
N e i s s e r, höfl. ersucht, aus diesem Grunde den oben angeführten, im
Jahre 1962 genehmigten Betrag zuzüglich der Preiserhöhungen als Pauschal-
summe bei der Endabrechnung dem Darlehen zuzuzählen und zu bewilligen.

Genehmigter Betrag		S 3.215,05
Preiserhöhung ab 29. 4. 1963	2,55 %	" 81,98
		S 3.297,03
Preiserhöhung ab 4. 1. 1965	7,65 %	" 252,22
		S 3.549,25

Mit der Bitte, das Ersuchen wohlwollend zu behandeln, zeichne ich

mit vorzüglicher Hochachtung

3-fach

D/Prüfing. Dipl. Ing. Höllriegl



ARCHITEKT DIPL. ING.
GERHARD E. J. DUBIN

26. Mai 1966

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich Neisser

Anschrift des Bauvorhabens: Wien, 7. Burggasse 121

Rechnungsleger: Ing. Karl Kurmayer's Witwe

Anschrift: Wien, 6. Mariahilferstr. 37

An
Herrn Friedrich Neisser
in Wien, 7. Burggasse 121

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W 7438

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 1. XII. 1965

66/763/63 vom 12. 12. 1963

66/154/64 " 3. 3. 1964

66/159/65 " 3. 1965

S C H L U S S -

Leistungsrechnung Nr. 3 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 17. II. 1964 bis 17. IX. 1965

Beilagen: ✓

Postsparkassenkonto-Nr. 81410

Kontobezeichnung: Ing. Karl Kurmayer's Witwe

Bank: Gewerbe- und Handelsbank

Konto-Nr. 271

Zahlungsbedingungen: sofort

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
D 21021	90 m	isolierte Leitung 1.5% ²	2.-		180.-			
21024	5 St.	Starkstromaster mit Leuchtknopf	24.30		121.50			
N 21091	2 m	Isolierrohr 23%	24.80		49.60			
21092		Isolier- und Kleinmaterial			600.-			
21093		Provisorium für Umschaltung			1100.-			
21093a	5 St.	Deckenauslässe neu verleg.	260.-		1300.-			
		hievon ab 50% Zeitschaden			3351.10			
					- 1675.55			
					1675.55			
G 21045	278 m	Isolierrohr 23%	24.80		6894.40			
21046	586 "	isolierte Leitung 4% ²	3.90		2285.40			
21020a	28 "	Isolierrohr 13%	16.10		450.80			
21091a	1.1 "	" 13%	16.10		17.71			
21091b	1 St.	Schalterkasteltürk 100/100			49.60			
21096	34 m	Isolierrohr 16%	18.70		635.80			
21097	42 St.	Sicherungselemente	18.-		756.-			
Transport					12.765.26			
					12766.77			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 10
Blatt 2

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			18.768,26			
		Arbeiten anlässlich Deckenauswechslung Wohnung 8			12766,77			
21202	4 m	Isolierrohr 23%	24,80		99,20			
	11 "	" 13%	16,10		177,10			
	10 "	isolierte Leitung 4%	3,90		39,-			
	14 "	" 1,5%	2,-		28,-			
siehe p. 21207	1 St.	Zählerbrett I kplt			46,50			
	2 "	Sicherungen UZ II	25,-		50,-			
21203	5 m	Isolierrohr 13%	16,10		80,50			
	11 "	isol. Leitung 1,5%	2,-		22,-			
21204	4 m	Isolierrohr 23%	24,80		99,20			
	12 "	" 13%	16,10		193,20			
	10 "	isol. Leitung 4%	3,90		39,-			
	26 "	" 1,5%	2,-		52,-			
siehe p. 21207	1 St.	Zählerbrett I kplt			46,50			
	2 "	Sicherungen II			50,-			
21205	22 m	Isolierrohr 13%	16,10		354,20			
	46 "	isol. Leitung 1,5%	2,-		92,-			
	1 St.	Ausschalter u. P. weiß			27,-			
21206	22 m	Isolierrohr 13%	16,10					
21205	12 m	Isolierrohr 13%	16,10		193,20			
	26 "	isol. Leitung 1,5%	2,-		52,-			
21206	22 m	Isolierrohr 13%	16,10		354,20			
	46 "	isol. Leitung 1,5%	2,-		92,-			
	1 St.	Ausschalter u. P. weiß			27,-			
21207	4 m	Isolierrohr 23%	24,80		99,20			
	15 "	" 13%	16,10		241,50			
	10 "	isol. Leitung 4%	3,90		39,-			
	40 "	" 1,5%	2,-		80,-			
	1 St.	Ausschalter u. P. weiß			27,-			
	2 "	Schukosteckdosen u. P. weiß	34,-		68,-			
	1 "	Zählerbrett I kplt			46,50			
	2 "	Sicherungen UZ II			50,-			
					15358,57			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

15.117,06

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			15358,57			
		Wohnung 15			15.157,06			
21208	4 m	Isolierrohr 23%	24,80		99,20			
	14 "	" 13%	16,10		225,40			
	10 "	isol. Leitung 4%	3,90		39,-			
	56 "	" 1,5%	2,-		112,-			
	2 St.	Wechselschalter u. P. weiß	30,-		60,-			
	1 "	Schukosteckdose u. P. weiß	34,-		34,-			
	1 "	Zählerbrett I kplt			46,50			
	2 "	Sicherungen UZ II			50,-			
21210	4 m	Isolierrohr 23%	24,80		99,20			
	13 "	" 13%	16,10		209,30			
	10 "	isol. Leitung 4%	3,90		39,-			
	38 "	" 1,5%	2,-		76,-			
	1 St.	Ausschalter u. P. weiß			27,-			
	2 "	Schukosteckdosen u. P. weiß	34,-		68,-			
	1 "	Zählerbrett I kplt			46,50			
	2 "	Sicherungen UZ II			50,-			
21211	4 m	Isolierrohr 23%	24,80		99,20			
	13 "	" 13%	16,10		209,30			
	10 "	isolierte Leitung 4%	3,90		39,-			
	32 "	" 1,5%	2,-		64,-			
	2 St.	Ausschalter u. P. weiß	27,-		54,-			
	1 "	Schukosteckdosen u. P. weiß	34,-		34,-			
	1 "	Zählerbrett I kplt			46,50			
	2 "	Sicherungen UZ II			50,-			
21212	4 m	Isolierrohr 23%	24,80		99,20			
	15 "	" 13%	16,10		241,50			
	10 "	isol. Leitung 4%	3,90		39,-			
	40 "	" 1,5%	2,-		80,-			
	1 St.	Ausschalter u. P. weiß			27,-			
	1 "	Schukosteckdosen u. P. weiß	34,-		34,-			
	1 "	Zählerbrett I kplt			46,50			
	2 "	Sicherungen UZ II			50,-			
21213	8 m	Isolierrohr 13%	16,10		128,80			
	18 "	isol. Leitung 1,5%	2,-		36,-			
21214	4 m	Isolierrohr 13%	16,10		64,40			
	10 "	isol. Leitung 1,5%	2,-		20,-			
					18102,57			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

17.894,56

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 10
Blatt 2a

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g		S	g
		Transport			22.894,56 14.404,06 18102,57		
21215	18 m 40 "	Wohnung 25 Isolierrohr 13% isoli. Leitung 1,5%	16,10 2,-		289,80 80,-		
21216	16 m 34 "	Wohnung 26 Isolierrohr 13% isoli. Leitung 1,5%	16,10 2,-		257,60 68,-		
21217	28 m 60 "	Wohnung 27 Isolierrohr 13% isoli. Leitung 1,5%	16,10 2,-		450,80 120,-		
21218		Herstellen von Provisorien für Zählererschleifen zur Aufrechterhaltung des Strombezuges					
21220	6	Wohnungen	300,-		1800,-		
	78 m 240 "	Lichtinstallation in den WC in allen Stockwerken in 9 WC Isolierrohr 13% isoli. Leitung 1,5%	16,10 2,-		1255,80 480,-		
	9 St. 9 "	Wandfassungen st. Glühlampe Ausschalter u. P. weiß	25,- 27,-		225,- 243,-		
					23.104,50 23372,57		
		Preiserhöhung 3,8%			880,25 818,04		
		Summe S 23372,57			24190,61		
		ab 1. Teilrechnung " 4525555			1.583,52 22.468,04		
		S 21847,02 hievon			4040,27 4011,52		
		Preiserhöhung 4,63%			25202,13		
					25.202,13		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- vor- anschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g		S	g
					24044,81 25.202,13		
		Preiserhöhung ab 4.7.1965					
		2 TR 10. VI. 1965			13.831,77		
		1 TR 18. III. 1964			1.583,52		
		Differenz für 449 Tage			22.248,25		
		von 18. III. 64 - 4. I. 65 = 292 Tage					
		Interpolierter Rohmingsbetrag					
		1 TR 18. III. 64			1.583,52		
		22.248,25 x 292/449			14.468,88		
					16.052,40		
		Schlussrechnung			24.044,81		
		ab 1. Teilrechnung			16.052,40		
					25.202,13		
		Liebern 4,63%			870,05		
					24.414,86		
					24.414,86		
					25.202,13		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ³⁾	
			S	g	S	g	S	g
					25.202,13			
					24.097,83			
					24.414,86			
Alle nicht <u>blau</u> korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden Überprüft und richtig <u>gestellt</u> - 2. MAI 1966								
					24.414,86			
					24.097,83			
					25.202,13			
		Gesamtrechnungssumme:						
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			21.500,-			
		Restschuld:			3.597,83			



Ing. Karl Krummayer's Wtw.
Kong. Elektrotechniker
Wien VI, Mariahilferstr. 37
Tel. 57 71 38

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 24 414,86 (in Worten vierundzwanzigtausendvierhundert-
undsechszig Schilling und achtzig Heller -
rechnerisch 86/100).



(Unterschrift des Prüfingenieurs)

26. Mai 1966

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

23. MRZ. 1966

LH

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBL. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedrich und Emma
Anschrift des Bauvorhabens: 7., Burggasse 121
Rechnungsleger: pa. Rauchfangausbau
F. Esterak u. H. Quester
Anschrift: Büro: IV, Schönburgstr. 9
65 41 09
An die
Hausinhabung
in Wien 7., Burggasse 121

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W 7438

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:
Datum:

Wien, 21.3.1966

Schluss-
Leistungsrechnung Nr. 1 9049 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: 24.2. - 16.3.1966

Beilagen: /

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: Erste Österreich. Sparkasse

Konto-Nr. 026.00412

Zahlungsbedingungen: sofort nach Erhalt
der Rechnung

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ³⁾	
			S	g	S	g	S	g
	22.001	Ausschleifen von 39 enger Rauchfänge, inkl. Material, mit insgesamt 420,30 lfm. Froharbeiten des ca. 5 m hoch verschütteten Rauch- fanges 18 Koll. mit Stoß- bürteln von unterer Augen- höhe aus. Bohren zweier Zungen- brüche in Höhe Dachboden über Mauer aufbrüche an Rauch- fang 25, 26, 27. Einbinden der fehlenden Rauchfangzungen, Vermauern und Verputzen. 16 Arbeitsstunden a S 37,50			22.-	9.246,60		
		Erhöhung ab 29. IV. 1963 14 %				600,--		
		Übertrag:				9.846,60		
						1.378,52		
						11.225,12		
		Transport						

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen.
¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Schluss“ die Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils laufend zu nummerieren.
²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
					12.212,93			
Alle nicht <u>hau</u> korrigierten Zahlen und Worte sind überprüft und richtig befunden Überprüft und richtig <u>gestellt</u> -2. MAI 1966 								
Gesamtrechnungssumme:					12.212,93 ³⁾		3)	
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:								
Restschuld:					12.212,93			
Stampiglie (Unterschrift)								
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾ Festgestellter Betrag: S 12.212,93 (in Worten <u>zwölftausendzwei hundert zwölf</u> 93/100).  (Unterschrift des Prüfingenieurs)								

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

26. Mai 1966

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedr. u. Emma Neisser

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien VII, Burggasse 121

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Arch. Dipl. Ing. G. E. J. Dubin

Anschrift: Wien IV, Graf Starhemberg-Gasse 29

Grundzahl

W 7438

An
Herrn und Frau
Friedrich und Emma Neisser
in Wien VII, Burggasse 121

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)
8. August 1962

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen
66/268/66

Ort: Wien,
Datum: 4. Mai 1966

SCHLUSS - Leistungsrechnung Nr. 6¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: - Beilagen: -

Postsparkassenkonto-Nr. -

Kontobezeichnung: -

Bank: I. Öst. Spark., Zweigst. Südtiroler-

Konto-Nr. 026-01613

Zahlungsbedingungen: lt. WWF

platz

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<u>Architektenleistungen:</u>						
		<u>Arbeitsgruppe I:</u>						
		2,2002 % von S 763.074,16					16.789,16	
		<u>Arbeitsgruppe III:</u>					10.928,16	
		1,3605 % von S 792.099,70					10.774,97	
		1.3604 % 803.378,54						
		<u>Arbeitsgruppe IV:</u>					27.451,44	
		3,4167 % von S 792.099,70					27.063,67	
		3,4170 % 803.378,54						
		Transport					55.168,76	
							54.627,76	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abschneidungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und damit die Restschuld auszuweisen.
¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ - Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.



ARCHITEKT

DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER
STÄNDIG BEEIDETER GERICHTLICHER SACHVERSTÄNDIGER
WIEN IV, GRAF STARHEMBERG GASSE 29 / TEL. 0222/65-27-82

WIEN 4. Mai 1966
G. Z.: 66/269/66 - DU/sz

Betrifft: Bauvorhaben Wien VII, Burgasse 121

Planliste
=====

Plan Nr. 66001	Einreichplan für Fassaden
Plan Nr. 66002	Einreichplan für Deckenauswechslung 3. Stock
Plan Nr. 66003	Arbeits- und Altbestandsplan Erdgeschoß
Plan Nr. 66004	Ausführungsplan für Elektriker, Installateur, samt Schnitt-Schema
Plan Nr. 66005-1	Loch-Schema für Bautischler, Beschlagschlosser, Glaser und Anstreicher
Plan Nr. 66005-2	Deckenauswechslung über 2. Stock
Plan Nr. 66006	Deckenauswechslung über 1. Stock
Plan Nr. 66007	Deckenlage über 3. Stock
Plan Nr. 66008	Fassadendetails für Gesimse, Sohlbänke etc.
Plan Nr. 66009	Gangtüren und Gangfenster



26. Mai 1966

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 10

Name des Darlehensnehmers: Friedr. u. Emma Neisser

Wohnhauswiederaufbau	W 8
Leistungsrechnung	

Anschrift des Bauvorhabens: Wien VII., Burgg.121

3fach einzureichen

Rechnungsleger: DIPL. ING. JOHANN HOLLNIEGE
STAATLICH BEFUGTER U. BEFUGETER

Anschrift:  WIEN I, ESSLINGG. 15/11
TELEPHON 63-93-91

Grundzahl

An Herrn und Frau
Friedrich und Emma NEISSER

in Wien VII., Burggasse 121

W 7438

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien,
Datum: 1. Juli 1966

Schluss- Leistungsrechnung Nr. 2 / 66101 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: Erste österr. Spar-Casse

Konto-Nr. 000-51519 Giroabteilung

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ^{a)}		
			S	g	S	g	S	g	
		Vorprüfgebühr 1/2 % v. S 763.074,16 = ...			3.815,37				
		Gesamtsumme:							
		Von Parkverwaltung bisher erhaltene Teilzahlung:							
		Rückzahl:							
		BILDER UND FOTOGRAFIE							
		Fotografieren und Verarbeiten von Bildern							
		Wiederherstellen von Bildern							
		Verpacken von Bildern							
		Transport							
						3.815,37			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

LICHT-WERBUNG
METALL-BUCHSTABEN
Kirchmayr & Co.
WIEN, VIII., JOSEFSTÄDTERSTR. 53
FERNRUUF 42 03 48

Hausinhabung
VII. Burggasse 121

Kirchmayr & Co.

Wien 8. Josefstädterstr.53

W 7438

v.23.3.66

161/66

Wien
2. Mai 1966

29. 4. 1966

- 1 Wiederaufbautafel aus Kupferblech, Schrift handgetrieben, patiniert und zeloxiert, 4 Löcher, 4 Zierschrauben:

Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939/45 beschädigt und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums f. Handel u. Wiederaufbau in den Jahren 1963/65 wiederhergestellt

inkl. Montage

530 ---
=====

zahlbar bei Erhalt der Faktura,
netto Kassa.



25. Mai 1966

17. JAN. 1964

LH

JOHANN BERGHÖFER / Stadtzimmermeister

Wien XV., Hollergasse 20/10

Telefon R 30 2 13 / 54 13 24

Werkplatz mit maschinellem Betrieb: X., Knöllgasse 2

Postspark.-Kto. 91.537

Wien, am 14. I. 1964

Rechnung

für die Hausinhabung Wien, VII., Burggasse Nr. 121

Zahlbar und klagbar in Wien		S	S
Für Decken Untersuchung u. Befund für das Haus Wien, VII., Burggasse Nr. 121.			450.-
1 Zahlkarte,			

2. MRZ. 1964



SAURAT H.C.

DIPL. ING. FRANZ MÖRTINGER

STAATL. BEF. U. BEEID. ZIVIL ING. FÜR HOCHBAU
BAUSACHVERSTÄNDIGER U. SCHÄTZMEISTER
TEL. 57 54 33 57 04 16

WIEN, 24. Februar 1964
VI. GETREIDEMARKT 7 (LEHARQ. 1)

Mö./Bei.

Herrn

Rechtsanwalt

Dr. Friedrich W i m m e r

Universitätsstrasse 11

W i e n , I.,

zu Händen

Herrn Architekt

Dipl. Ing. Gerhard E. J. D u b i n

Graf Starhembergasse 29

W i e n , IV.,

Betrifft : Bauvorhaben Wien, VII., Burggasse 121

H o n o r a r = N o t e

=====

Für die Ausarbeitung eines Gutachtens, betreffend einzelne Deckenfelder der Holzdecken über dem 1. und 2. Stock, sowie der gesamten Decke über dem 3. Stock von o.a. Wohnhause, verrechne ich, entsprechend dem gültigen Sachverständigen-tarife, wie folgt :

- 1.) Für die Besichtigung am 11.2.ds.J. und die anschliessende Lage- und Zustandsaufnahme der Konstruktionsteile, samt aller Übertragungs- und Zeichenarbeiten, an insgesamt 9 Stk Grundrissplänen :

36 Ingenieurstunden à 96.— = S 3.456.—

- 2.) Für die Ausarbeitung des Gutachtens :

9 Ingenieurstunden à 96.— = S 864.—

- 3.) Fahrkosten 10 Fahrscheine à 3.— = S 30.—

Schreibarbeit und Büromaterial = S 70.—

S 4.420.—

zuzüglich 5.54% USt. = " 244.87

1 Erlagschein

S u m m e S 4.664.87

=====

Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951).Beilage zu Zahlungsansuchen Nr. 10Name des Kreditnehmers: Friedrich u. Emma
NeisserWohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8 a**Anschrift des Bauvorhabens: Wien 7., Burgg. 121**3fach einzureichen**Rechnungsleger:  DIPL. ING. JOHANN HÖLLRIEGLAnschrift: STAATLICH BEFUGTER U. BEEIDETER
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
WIEN I., ESSLINGG. 15/11
TELEPHON 63-93-91

Grundzahl

W 7438


An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)**in Wien**Ort: **Wien**Datum: **1. Juli 1966**~~Teil-*)~~
Schluß-*)**Leistungsrechnung Nr. 2/66102**
(Honorarnote)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. 10 des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüfhonorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.

Gesamtbetrag**): 1% v. S. 803.378,54 S 8.033,78	Festgestellter Betrag in S:
Bisherige Überweisung S 5.000,--	
Restguthaben S 3.033,78	
Anzuweisender Betrag:	
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:	

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr. //////////////////// lautend auf
//////////////////// oder auf
Bankkonto-Nr. **000-51519** bei der (den) **Ersten österr. Spar-Casse, Wien I.**
(Name des betreffenden Kreditinstitutes)
über PSA-Wien Nr. _____ zur Überweisung zu bringen.

**DIPL. ING. JOHANN HÖLLRIEGL**
STAATLICH BEFUGTER U. BEEIDETER
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
WIEN I., ESSLINGG. 15/11
TELEPHON 63-93-91
(Unterschrift)**Anmerkung:** Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

**) Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten.
Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.

LH

ARCHITEKT
DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
DIPL. ING. JOHANN HÖLLRIEGL
STAATLICH BEFUGTER U. BEZEUGTER
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
WIEN I., ESSLINGG. 15/11
TELEPHON 63-93-91

W 7438

Wien, am 23. Juni 1965
M

An das
Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
Stubenring 1
Wien I.,

LH

Betrifft: Bauvorhaben Wien VII, Burggasse 121, W 7438
Positionswechsel 1

Bericht des Erstprüfers

Im Zuge der Freilegung der abzutragenden Dippel-
decken ergab es sich, daß verschiedene zum Abtrag vorgesehene
Wände durch Unterfangung bzw. seitliches Sichern erhalten
werden können.

Da dies sowohl eine wirtschaftlich günstigere
Lösung ist und außerdem die Bewohnbarkeit einiger Wohnungen
dadurch gesichert ist, wird um die Bewilligung des beiliegenden
überprüften Positionswechsel mit Preisbasis 1. Oktober 1962
ersucht.

Durch den vorliegenden Positionswechsel ergibt
sich nach Überprüfung gegenüber der ursprünglich vorgesehenen
Ausführung eine Einsparung von S 5.677,02.

6.197,02



[Handwritten signature]

LH

ZWEITSCHRIFT



6.2. 66/47 ARCHITEKT
DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
STAATL. BEFUGT. U. BEEIDETER ZIVILTECHNIKER
WIEN IV., GRAF STARHEMBERGGASSE 29
TEL. 65-27-82

7438

den Prüfungsarbeiten bei o.a. Objekt wurde eine genaue Untersuchung angestellt, ob es sich um eine
liche wäre, die Scheidewände im 3. Stock trotz der Deckenaussparung
den 1. Stock zu erhalten. Diese Scheidewände stehen nämlich zwischen
auf den Doppelbaudecken. Die Doppelbäume der 2. Stock-Decke sind aber
Gestell in Ordnung. Die Leisten von der Mittelmauer zur Hofmauer durch.
Die Belastung dieser Doppelbäume, die belassen werden, wird durch die
genau darunterstehenden Scheidewände des 2. Stockes nur aufgefugen, letztere
stehen aber ebenfalls wiederum auf der Doppelbaudecke über dem 1. Stock,
welche aber ausgewechselt wird. Durch Erhaltung wenigstens der Scheidewände
im 3. Stock würde ein längeres Unterbleiben dieser Wohnungen und damit
An den Mäuren vermeiden.

14. Juni 1965

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
Stabenring 1,
Wien I.,
das vorliegende könnte, durch
die Doppelbäume abzusichern
des 3. Stockes. Durch diese Arbeiten treten
auf, die aber durch die Einsparungen, die sich aus dem Nicht-
Scheidewände des 3. Stockes resultieren, kompensieren.
weiter sind in Folge der Arbeiten geringfügige Schalungsergänzungen durchzu-
führen gewesen, deren Mehrkosten aber ebenfalls durch die vorgenannte Ein-
Betr.: Bauvorhaben Wien VII., Burggasse 121, F 7438.

Ich bitte daher namens der Darlehensnehmer um Genehmigung des vorliegenden
Positionswechsels Nr. 2.

Freibasis Positionswechsel Nr. 1
1. Oktober 1965


Kriegsschaden	Zeitschaden
3	3

Mehrkosten:

Darlehensnehmer:

Architekt:

Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Wimmer
Wien I, Universitätsstr. 11
Tel. 42 25 47, 42 25 48
Postsparkassenkonto 67.162



Prüfingenieur:



22. Juni 1965

3090. ca. 2,00 m³ Mauerwerk im Erdgeschoss, welches
zwischen dem alten und neuen Schlotz der Gas-
leitung infolge der oben genannten Zustände des
Mauerwerkes entstanden ist. Die Mauerwerk
das Mauerwerk ist in einem großen Teil
in einem großen Teil der Mauerwerk
Pce. 3093 schenkt die Mauerwerk
hauern, wofür die Mauerwerk
der Arbeit infolge der kleinen Mauerwerk
der notwendigen Gerüstungen die Aufschling auf
den Preis der Pce. 3093,

30 m³ S 700,-- zusammen

Früher:

1,500,--

2.280,--

Während der Deckenauswechslungsarbeiten bei o.o. Objekt wurde zusammen mit dem Prüflingenieur eine genaue Untersuchung angestellt, ob es nicht doch möglich wäre, die Scheidewände im 3. Stock trotz der Deckenauswechslung über dem 1. Stock zu erhalten. Diese Scheidewände stehen nämlich fast zur Gänze auf den Dippelbaudecken. Die Dippelbäume der 2. Stock-Decke sind aber zum Großteil in Ordnung. Sie laufen von der Mittelmauer zur Hofaußenmauer durch. Die Belastung dieser Dippelbaudecken, die belassen werden, wird durch die genau darunterstehenden Scheidewände des 2. Stockes zwar aufgefangen, letztere stehen aber ebenfalls wiederum auf der Dippelbaudecke über dem 1. Stock, welche aber ausgewechselt wird. Durch Erhaltung wenigstens der Scheidewände im 3. Stock würde ein längeres Unbenütztwerden dieser Wohnungen und damit soziale Härten vermieden.

Die Untersuchung ergab, daß versucht werden könnte, durch provisorisches Einschieben von eisernen Trägern die Dippelbäume abzustützen und zwar im Bereich der sie belastenden Scheidewänden des 3. Stockes. Durch diese Arbeiten treten wohl Mehrkosten auf, die aber durch die Einsparungen, die sich aus dem Nichtabtragen der Scheidewände des 3. Stockes resultieren, kompensieren.

Weiters sind im Zuge der Arbeiten geringfügige Schalungsergänzungen durchzuführen gewesen, deren Mehrkosten aber ebenfalls durch die vorgenannte Einsparung im 3. Stock gedeckt erscheinen.

Ich bitte daher namens der Darlehensnehmer um Genehmigung des vorliegenden Positionswechsels Nr. 2.

Preisbasis dieses Positionswechsels ist, wie der Hauptkostenveranschlag:
1. Oktober 1962.

Mehrkosten:

3097. ca. 4,00 m³ Schutt, der durch das Stemmen der Leitungsschlitz vom Installateur und Elektriker in den einzelnen Stockwerken anfällt, zusammentragen, in Butten oder Kübel zur Zwischenlagerung in den Hof tragen, dann auf die Straße räumen und auf eine Planierung verführen,

je m³ S 180,-- zusammen

720,--

3098. ca. 2,00 m³ Mauerwerk im Erdgeschoß, welches zwischen dem alten und neuen Schlitz der Gasleitung infolge des schlechten Zustandes des Mauerwerkes eingestürzt ist, wieder aufmauern; das Mauerwerk der Gang- und Scheidewände, welches in einem größeren Ausmaß als die Schlitz der Pos. 3085 schadhaft geworden ist, mit KZM erneuern, unter Berücksichtigung der Erschwerung der Arbeit infolge sehr kleiner Ausmaße und der notwendigen Gerüstungen als Aufzahlung auf den Preis der Pos. 3085,

je m³ S 780,-- zusammen

1.560,--

Fürtrag:

2.280,--

Kriegsschaden	Zeitschaden
S	S

Kriegsschaden Zeitschaden

S

S

Übertrag:

3099. ca. 30,00 m' gesondertes Untermauern der Gang- und Zwischenmauern, die vom Installateur so stark beschädigt werden mußten, daß die daraufstehenden Mauern im oberen Geschos einzustürzen drohen, mit Keilziegel und Kalkzementmörtel ergänzen, einschließlich Gerüstung, als Aufzählung auf den Preis der Pos. 3085,

je m' S 70,-- zusammen

3100. Behebung einer Verstopfung in der linken Dachwasserabfalleitung, die von einer toten Taube verursacht wurde, den schadhaft gewordenen Verputz an der Deckenunterseite mit Gipsweißkalkmörtel an 2 Stellen wieder herstellen, einschließlich Gerüstung,

ein Betrag S 215,-- zusammen

3101. Pölzen bzw. Abfangen und Abstützen der Gang-, W.C.- und Zwischenwände, deren Abtragung bei der Deckenauswechslung vermieden wird, die Wohnungen im 3. Stockwerk bleiben daher weiter bewohnungsfähig und die Wohnungen im 2. Stock sind nur kurze Zeit unbewohnbar. Stammen von Auflagern für Walzstahlträger in der richtigen Länge, Einziehen derselben und die Mauern durch Stahlsteher unterstellen, die verbleibenden Zwischenwände durch eine Pölzung gegen seitliches Ausknicken sichern, nach Beendigung der Deckenauswechslung die Walzstahlträger wieder entfernen und die provisorischen Auflager wieder vermauern, einschließlich aller erforderlichen Gerüstungen und Nebenarbeiten, jedoch ohne Verputz, und zwar:

- a) 9 Stück einfache Auflager für die Träger in den 15 cm starken Ziegelmauern stehen, den Schnitt in den Hof räumen und abführen, die Auflagerflächen mit ausgesuchten einwandfreien Mauerziegeln unter Verwendung von Höchstwertzement (PZ 475) als Bindemittel herstellen, ohne Gerüstbeistellung.

70 % K, 6,3 Stück, je Stück S 200,-- zusammen

30 % Z, 2,7 Stück, je Stück S 200,-- zusammen

- b) 4 Stück doppelte Auflager, sonst genau wie unter Pos. a) beschrieben,

70 % K, 2,8 Stück, je Stück S 200,-- zusammen

30 % Z, 1,2 Stück, je Stück S 200,-- zusammen

Fürtrag:

x) beidseitig Träger

1.680,--
2.044,--

5.315,--
2.280,--

2.100,--

215,--

843,15

857,20

7.252,75

1.376,44

432,--

540,--

288,--

336,--

5.471,--

5.315,--

8.672,34

Kriegsschaden	Zeitschaden
---------------	-------------

Übertrag:

- c) 9 Stück einfache Auflageröffnungen nach dem Ausbau der Träger wieder schließen, ohne Gerüstbeistellung.

70 % K, 6,3 Stück, je Stück S 170,- zusammen

30 % Z, 2,7 Stück, je Stück S 170,- zusammen

- d) 4 Stück doppelte Auflageröffnungen nach dem Ausbau der Träger in den Mauern wieder schließen, ohne Gerüstbeistellung.

70 % K, 2,8 Stück, je Stück S 240,- zusammen

30 % Z, 1,2 Stück, je Stück S 240,- zusammen

- e) 80,30 m² Arbeitsgerüst, 4 Pfosten breit und für das Versetzen von Walzstahlträgern geeignet, in den Wohnungen und auf den Gängen aufstellen und abtragen, einschließlich aller Transportkosten, das Ausmaß doppelt gerechnet, weil das Gerüst sowohl beim Versetzen der Träger als auch beim Abtragen derselben gebraucht wird.

70 % K, 56,21 m², je m² S 35,- zusammen

30 % Z, 24,09 m², je m² S 35,- zusammen

- f) 714,35 kg Walzstahlträger I NP 24 (8P) abgelängt liefern und zuführen.

70 % K, 500,05 kg, je kg S 4,- zusammen

30 % Z, 214,31 kg, je kg S 4,- zusammen

- g) 1.265,40 kg Walzstahlträger (die Differenz zur Anlieferung liegt darin begründet, daß einige Träger vorhanden waren) versetzen, unter Verwendung von PZ. 475 als Bindemittel, einmauern und unterteilen.

70 % K, 885,78 kg, je kg S 4,30 zusammen

30 % Z, 379,62 kg, je kg S 4,30 zusammen

- h) 1.265,40 kg Walzstahlträger nach dem Einbau der Fertigteildecken wieder ausbauen und abführen.

70 % K, 885,78 kg, je kg S 4,65 zusammen

30 % Z, 379,62 kg, je kg S 4,65 zusammen

- i) 13 Pölzungsstellen für die in 2 Stockwerken (h = 7,40 m) freistehenden Gang-, Clo- u. Scheidewände (stellenweise belastet) gegen seitliche Ausknickungen, einschließlich Holzverschnitt, Beistellung der Befestigungsmittel, Transportkosten, etc.

Fürtrag:

15.505,13

11.240,06

11.847,18

9.672,34

Fürtrag:

18.690,78

11.621,74

Eisen
Rückver-
gütung!!

		Kriegsschaden S	Zeitschaden S
	Übertrag:	11.847,78 45.505,13	9.672,34 11.240,06
70 % K,	9,1 Stellen, je Stelle S 220,-- ^{keel} zus.	2.002,--	
30 % Z,	3,9 Stellen, je Stelle S 220,-- zus.		858,--
j)	4 Stück Unterstellungen in 2 Stockwerken (h = 7,40 m) und zwar die freistehenden Mauern unter der Decke über dem 1. Stock mit Schraub- stützen aus Stahlrohren zusätzlich unterstellen und die Stützen dann wieder wegnehmen, ein- schließlich Stemm-, Transport- und aller Neben- arbeiten.		
70 % K,	2,8 Stück, je Stück S 120,-- zusammen	336,--	
30 % Z,	1,2 Stück, je Stück S 120,-- zusammen		144,--
k)	32,60 m' Aufzählung auf den Preis der Fertigteil- decke wegen erschwelter Arbeit, weil Zwischen- wände die Fläche der Fertigteildecke unterbrechen, aber doch mit den in Pos. 3086 beschriebenen Decken- verstärkungen statisch in Verbindung gebracht werden müssen.		
70 % K,	22,82 m', je m' S 95,-- ^{80,--} zusammen	2.167,90	782,40
30 % Z,	9,78 m', je m' S 95,-- ^{80,--} zusammen		929,10
3102.	Den Träger unter der Küche der Wohnung Nr. 17 mit 4 Stahllaschen im verstärkten Teil der Omega-Decke aufhängen,		
70 % K,	ein Betrag S 385,-- zusammen	385,--	
30 % Z,	ein Betrag S 165,-- zusammen		165,--
3103.	ca. 51,00 m2 unebene Stukkaturschalung an der Untersicht der verbleibenden Dippelbaum- und Trandecken, die nach den Kriegsschäden 1945 provisorisch mit ungeeignetem Material ergänzt wurden, vorsichtig abtragen und nach Unterlagen von Holzpakeln mit starken Nägeln wieder be- festigen bzw. ergänzen, sodaß sie für die Be- festigung der Verröhrung horizontal genau er- scheint, gemessen in kleinen Ausmaßen ent- sprechend dem Arbeitsfortschritt.		
	je m2 S 45,-- zusammen	2.295,--	
3104.	ca. 20,00 m2 Sturzschalung auf den Trandecken im Dachbodenraum, die nach der Deckenunter- suchung für gut befunden wurden, wiederum schließen, einschließlich Lieferung von Brettern, da sich bei der Deckenöffnung zwecks Untersuchung derselben herausgestellt hat, daß nach dem Krieg vielfach die seinerzeit zerstörte Sturzschalung nur aus Latten, ja sogar aus Dachpappe ergänzt worden war,		
	Fürtrag:	22.691,03 18.690,78	13.336,16 11.621,74

Kriegsschaden	Zeitschaden
S	S

18.690,78 ✓	11.621,74 ✓
22.691,03	13.336,16

Übertrag:

1.120,--
1.640,--

je m2 S 82,-- zusammen

3105. 4 Stück Klosette im 1. Stockwerk von oben mit
Heraklithplatten abdecken, damit sie während
der Bauarbeiten notdürftig benützungsfähig sind,

70 % K.	je Stück S	28,--	zusammen	78,40
30 % Z.	je Stück S	28,--	zusammen	33,60

20.409,18	11.655,34
24.409,43	13.369,76

Mehrkosten . . .

Einsparungen:

3058. 220,00 m2 Scheidewände abtragen,

70 % K. 154,00 m2, je m2 S 38,80 zusammen

5.975,20

30 % Z. 66,00 m2, je m2 S 68,10 zusammen

4.494,60

3063. 38,00 m' Herrichten von Schnitzern,

70 % K. 26,60 m', je m' S 10,-- zusammen

266,--

30 % Z. 11,40 m', je m' S 13,20 zusammen

150,48

3070. 220,00 m2 neue Scheidewand,

70 % K. 154,00 m2, je m2 S 70,-- zusammen

10.780,--

30 % Z. 66,00 m2, je m2 S 78,-- zusammen

5.148,--

3034. ca. 350,00 m2 Neuverputz,

70 % K. 245,00 m2, je m2 S 37,-- zusammen

9.065,--

30 % Z. 105,00 m2, je m2 S 37,-- zusammen

3.885,--

Einsparungen . .

26.086,20

13.678,08

Gegenüberstellung des Kriegsschadens:

Einsparungen

Mehrkosten

19.889,18	26.086,20
24.409,43	13.678,08

3-fach

Einsparung daher

6.197,02	1.676,77
----------	----------

Architekt:

Dipl.-Rechtsanwalt:

Prüfingenieur:

Dr. Friedrich Wimmer

Wien V, Universitätsstr. 11

Tel. 42 25 47, 42 25 48

Postsparkassenkonto 67.162

D/ RA. Dr. Friedr. Wimmer

D/ Dipl. Ing. Johann Hölzlriegl



22. Juni 1965



BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 7438/30-I 4c / 65

7. Februar 1966

Betr.: Wien 7., Burggasse 121
Genehmigung des Posi-
tionswechsels Nr. 1

Beilagen: 1 Auswechslungskostenvoranschlag
vom 14.6.1965

Herrn

R.A.Dr. Friedrich Wimmer

W i e n I.,
Universitätsstr. 11

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde mit Schreiben vom 14.6.1965 ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl.: W 7438/2-I-4/63 am 25.9.1963 genehmigte Darlehen für das obgenannte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d :

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe des diesem Bescheid angeschlossenen Auswechslungskostenvoranschlages vom 14.6.1965 zugestimmt. Danach werden die angeführten neuen Arbeiten in der Höhe von S 19.889.18 genehmigt. Demgegenüber entfallen Arbeiten aus dem Nachtrags-
m/v Kostenvoranschlag vom 1.7.1964 in der Gesamthöhe von S 26.086.20. Die dadurch entstehende Einsparung in der Höhe von S 6.197.02 wird zur Kenntnis genommen.

Die Vorschriften des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.

Die Arbeiten sind gemäß dem vorliegenden Auswechslungskostenvoranschlag auszuführen, wobei höhere Kosten nicht in Rechnung gestellt werden dürfen. Als Lohn- und Preisbasis gilt der Stichtag: 1.10.1962

Der Auswechslungskostenvoranschlag vom 14.6.1965 ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Bescheides. Mit den in diesem Kostenvoranschlag aufscheinenden Berichtigungen hat sich der Darlehenswerber laut Erklärung vom 19.1.1966 einverstanden erklärt.

Der Bundesminister:
i.V. Krzisch

./.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Zl.W 7438/30-I-4c/65

Wird dem Herrn

Landeshauptmann von Wien, M.A.25

2

1170 W i e n
Kalvarienbergg.33

zur gef.Kenntnisnahme übermittelt.

7. Februar 1966
Für den Bundesminister:
Krzisch

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:



BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 7438/18 - I - 4c /64

1. Feber 1965

Betr.: Wien VII, Burggasse 121;
Genehmigung des Nachtragsansuchens Nr. 1.

Herrn

Rechtsanwalt Dr. Friedrich Wimmer

W i e n I

Universitätsstr.11

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde im Wege
des zuständigen Landeshauptmannes ein Nachtragsansuchen vom
Jänner 1965 betreffend das unter ho.Zl.: **W 7438/2-I-4/63**

vom **25.9.1963** genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d:

Der Durchführung der in dem Kostenvoranschlag ~~der~~ des Gesamtbau -
leiters, Arch.Dipl.Ing.Gerhard E.J.Dubin, Wien IV, vom 1.7.1964,
der dem Ansuchen des bevollm.RA.Dr. Friedrich Wimmer, Wien I,
um Bewilligung eines Nachtragsdarlehens für die Wiederherstellung
des Hauses in **Wien VII, Burggasse 121**

angeschlossen wurde- angeführten Leistungen zu dem vom Fondshilfe-
werber anerkannten Gesamtbetrag von S **275.336,81** wird zuge-
stimmt. Für die Durchführung dieser Leistungen wird dem **bev.RA.Herrn Dr.**

F.Wimmer,I.,Universitätsstr.11 ~~unter Berücksichtigung der nachgewiesenen~~
~~Einsparung von S~~ ein Nachtragsdarlehen in der
Höhe von S **275.340,--** bewilligt.

~~Für die Bedeckung dieser Kosten sind zunächst die angeführten Ein-~~
~~sparungen in der Höhe von S~~ ~~heranzuziehen.~~

Die Verrechnung kann nach durchgeführter Arbeit gelegentlich der
Einreichung des nächsten Zahlungsansuchens erfolgen. Die Auszahlung
eines Betrages, der das ursprüngliche Darlehen übersteigt, kann
jedoch erst nach Ergehen des Endbescheides und grundbücherlicher
Sicherstellung der allfälligen Darlehensüberschreitung erfolgen.
Die Bedingungen des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind
sinngemäß für diese zusätzliche Darlehensgewährung einzuhalten. Der
mitfolgende Kostenvoranschlag ist ein wesentlicher Bestandteil
dieses Bescheides.

Das dem Nachtragsansuchen zugrundeliegende Anbot ist auf der Preis-
basis vom **1. 10. 1962** erstellt.

Auf Grund der neu durchzuführenden Arbeiten wird- in Abänderung des ursprünglichen Genehmigungsbescheides- der nunmehrige Fertigstellungstermin mit **31.8.1965** festgestellt.

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Darlehensnehmer wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer **W 7438** an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden. Die Verwaltungsabgabe wurde bereits entrichtet.

B e g r ü n d u n g:

Der dem Ansuchen des Darlehensnehmers beigelegte Nachtragskosten-voranschlag beinhaltet Nachtragsarbeiten, deren Kostenaufwand lt. Erklärung des Fondshilfewerbers vom **22. Jänner 1965** einverständlich mit S **252.147,--** festgelegt wurde.

~~Demnach wird einschließlich aller Gebühren~~
~~Da aber Minderkosten in der Höhe von S ----- nachgewiesen~~
~~wurden, wird~~ aus den Mitteln des Wohnhaus- Wiederaufbaufonds ~~XXXXX~~
~~lich~~ ein zusätzlicher Betrag von

S 275.340,--

(in Worten: Schilling **zweihundertsiebzigfünftausenddreihundert-**
--vierzig-- bewilligt.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrkosten	S 252.147,--
Prüf-und Arch.Gebühren.....	" 23.189,81

S 275.336,81

ab nachgewiesener Einsparungen

" ---

S 275.336,81 = S 275.340,--

Es erhöht sich daher die Gesamtdarlehenssumme von S 561.000,-- auf S **836.340,--**.

Die aus dem mitfolgenden Kostenvoranschlag ersichtliche Herabmin- derung der angesprochenen Nachtragskosten von S **390.860,23**

auf S **252.147,--** ist auf eine **Berichtigung von Einheits- preisen bzw. auf eine ho. Nichtanerkennung der Pos.3069, 3087 und 3095 sowie jener Leistungsausmaße, die zur Behebung von Zeitschäden dienen, zurückzuführen.**

Der Bundesminister:
i.V.: **K l o s s**

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W. 7438/18. - I. - 4c / 64

Wien, am 1. Feber 1965

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien,

Mag.Abt. 25

W i e n XVII


Kalvarienbergg.33

im Verfolg der dortigen Zl.: MA.25 - F 7368/63 zur gefälligen
Kenntnisnahme übermittelt.

Für den Bundesminister:

K l o s s

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
mg





DIPL. ING. JOHANN HÖLLRIEGL
STAATLICH BEFUGTER U. BEEIDETER
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
WIEN I., ESSLINGG. 15/11
TELEPHON 63-93-91

- 2 -

Wien, 6. August 1964

An das

als Bundesministerium für Handel u. Wiederaufbau
(Wohnhauswiederaufbaufonds)

Stubenring 1

W i e n I

Betr.: Bauvorhaben Wien 7., Burggasse 121 W 7438
Nachtragsanbot

P r ü f b e r i c h t

Nach Abschlagen des Deckenputzes am Gang zeigten sich an einzelnen Stellen in der Decke über 1., 2. und 3. Stock vermorschte Stellen an der Dippeldecke, insbesondere im Bereich der Bombenschäden.

Es wurde darauf ein Gutachten über diese Schäden, ihre Ursachen und die Notwendigkeit der Behebung von Herrn BR. Dipl. Ingenieur F. MÖRTINGER, Ziv. Ing. f. Hochbau, eingeholt.

Dieser ordnete auf Grund der an der Unterseite der Decken festgestellten teilweisen Schäden eine Freilegung der Decke auf den Gängen von oben her und das Entfernen des Dachbodenpflasters am Dachboden, soweit die Holzdecken nicht bereits durch Betondecken ersetzt waren, an.

Über das Ergebnis wird im Gutachten berichtet. Es ergibt sich, daß die Decken insbesondere am Gangbereich über 1. und 2. Stock durch eindringende Feuchtigkeit von oben her zum Großteil zerstört ist und ausgewechselt werden muß.

Durch diese Auswechslung müssen auch die Gangwände und Trennwände hofseits, die auf diesen auszuwechselnden Decken stehen,


abgetragen und neu aufgestellt werden.

Die Deckenauswechslung sowie alle damit vorhandenen Arbeiten wurden mit vorliegendem Nachtragsanbot erfaßt und wird um Genehmigung ersucht.

Als Prüfbasis wurde, da es sich zum Teil um bewilligte Preise handelt, die Preisbasis des Hauptkostenanschlages vom 1. Oktober 1962 gewählt.

Der Schaden konnte, da er weder von der Unterseite, wo der Deckenputz vorhanden war und die Schäden auch nach Abschlagen nur an vereinzelt Stellen sichtbar waren, anderseits das Gangpflaster nur Lockerungsschäden zeigte, vorher nicht festgestellt werden. Die Schäden am Dachboden wurden deshalb nicht festgestellt, da bereits nach dem Krieg ein Betonflöz hergestellt wurde und anzunehmen war, daß zum Zeitpunkte der Herstellung dieses Flözes die Decke auf ihren einwandfreien Zustand untersucht worden war.

Da es sich lt. Gutachten um einen Kriegsschaden handelt und der Schaden vorher nicht feststellbar war, wird um Bewilligung des Nachtrages abzüglich des festgestellten Zeitschadens nach meiner Prüfung ersucht.



WOHNHAUS-WIEDERINSTANDSETZUNG
WIEN 7, BURGGASSE OR. NR. 121, EZ. 1548.

DECKENAUSWECHSLUNG ÜBER DEM 3. STOCK

3. STOCK-GRUNDRISS

BAUWERBER:

GRUNDEIGENTÜMER:

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:



2. 8. 1964



DECKENAUSW. ÜB.
3. STOCK

ARCHITEKT
DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
WIEN 4, GRAF STARHEMBERGASSE 29, TEL. 65-27-82

M 1:100

PLAN-NR. 66002
Begründet 30.09.1964

EINREICHPLAN

WIEN, SEPT. 1962

57/38

WOHNHAUS WIEDERINSTANDSETZUNG
WIEN 7, BURGASSE OR. NR. 121, EZ. 1548.

DECKENAUSWECHSLUNG ÜBER DEM 2. STOCK

2. STOCK-GRUNDRISS

BAUWERBER:

GRUNDEIGENTÜMER:

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:



2. 8. 1964




DECKENAUSW. ÜB.	ARCHITEKT	PLAN-NR. 66005 <i>geprüft 20.11.1964 duby</i>
2. STOCK	DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN	
M 1:100	WIEN 4, GRAF STARHEMBERGGASSE 29, TEL. 65-27-82	EINREICHPLAN
WIEN, JÄNNER 1964		

WOHNHAUS - WIEDERINSTANDSETZUNG

WIEN 7, BURGGASSE OR. NR. 121, EZ. 1548.

DECKENAUSWECHSLUNG ÜBER DEM 1. STOCK

1. STOCK - GRUNDRISS



BAUWERBER:

GRUNDEIGENTÜMER:

[Handwritten signature]

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:



[Handwritten signature]
2. 8. 1964



DECKENAUSW. ÜB.
1. STOCK

ARCHITEKT
DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
WIEN 4, GRAF STARHEMBERGGASSE 29, TEL. 65 27-82

M 1:100


PLAN-NR. 56005

[Handwritten note]

EINREICHPLAN

WIEN JANUAR 1964

57/38



3. STOCK-GRUNDRISS



27. 11. 1962

WOHNHAUS - WIEDERINSTANDSETZUNG
WIEN 7, BURGGASSE OR. NR. 121, EZ. 1548.

DECKENAUSWECHSLUNG ÜBER DEM 3. STOCK

DW 4
6

Hierauf bezieht sich
der Bescheid vom 5. Nov. 1962
Zl. M. 35-1/1962
für den Abteilungsleiter



B

BAUWERBER:
HR. FRIEDRICH NEISSER
BEV. VERTRETER:
RA. DR. FRIEDRICH WIMMER,
WIEN 1, UNIVERSITÄTSSTRASSE 11.

GRUNDEIGENTÜMER:
HR. FRIEDRICH NEISSER
WIEN 7, BURGGASSE 121.

Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Wimmer
Wien 1, Universitätsstr. 11
Tel. 42-25 17, 42-25 48
Postsparkassenkonto 67.152

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:



DECKENAUSW. ÜB.	ARCHITEKT	DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN	PLAN-NR. 66002
3. STOCK	WIEN 4, GRAF STARHEMBERGGASSE 29, TEL. 65-27-82	WIEN 7, BURGGASSE 121	Ausgelegt 29. SEP. 1962
M 1:100	WIEN 7, BURGGASSE 121	WIEN 7, BURGGASSE 121	57/38
WIEN, SEPT. 1962.	EINREICHPLAN		

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 7438/21-I - 4c / 64

Betr.: Wien 7., Burggasse 121
Vergütung v. winterbedingten
Mehrkosten

Herrn

Rechtsanwalt Dr. Friedrich Wimmer

W i e n I.,
Universitätsstr. 11

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau,
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, wurde auf Grund des Erlasses
vom 30.11.1964, Zl. 101.979-I-64, für das Bauvorhaben in
Wien 7., Burggasse 121

ein Ansuchen vom **19.12.1964** um Vergütung von winterbe-
dingten Mehrkosten vorgelegt.

Der dem Ansuchen angeschlossene Kostenvoranschlag des
Stadtbaumeister Beutel und Dipl. Ing. Schöbitz, Wien 6., Joanelleg. 7
vom **16.12.1964** sieht Mehrkosten in der Höhe von **38,9%** der von
ho. als förderungswürdig anerkannten und angestrebten Bau-
leistungen vor.

Auf Grund der Prüfung des do. Ansuchens kann jedoch nur
für die im Zeitraum vom 1.1.1965 bis 31.3.1965 nachweislich er-
brachten Leistungen **(Baumeisterarbeiten)**

ein Zuschlag von: **15 %**
zuzüglich der Prüfgebühr von 1,5% und Architektengebühr der
Arbeitsgruppe IV bewilligt werden. Diese Zuschläge können nach
durchgeführter Arbeit im nächsten Zahlungsansuchen angesprochen
werden.

Die in diesem Zeitraum zu erbringenden Leistungen sind
unter Bedachtnahme auf größte Wirtschaftlichkeit durchzuführen
und im Aufmaßbuch, gesondert nach Arbeitskategorien, festzuhal-
ten und vom Prüferingenieur verantwortlich zu prüfen.

Die Kosten für erbrachte winterbedingte Mehrleistungen
können mit dem nächsten Zahlungsansuchen angesprochen werden.

Die in diesem Zahlungsansuchen angeschlossenen Leistungs-
rechnungen (Formblatt W 8) sind wie folgt aufzugliedern:

- 1.) Ausgezählte Beträge aus dem letzten, vor dem 1.1.1965
vorgelegten Zahlungsansuchen.

7. Beringergasse 121

- 2.) Leistungen und Leistungssummen, für die keine winterbedingten Mehrkosten vergütet werden.
- 3.) Die tatsächlich erbrachten winterbedingten Leistungen und die dazugehörigen Leistungssummen, für welche von ho. eine Vergütung bewilligt wurde.
- 4.) Prozentueller Zuschlag auf diese nachgewiesenen Leistungen des Absatzes 3 und die daraus errechneten tatsächlichen Mehrkosten.

Es wird darauf verwiesen, daß die Prüfgebühr von insgesamt 1,5% lediglich von der im Absatz 4 ausgewiesenen Summe zu berechnen ist. Die Vorprüfgebühr von 0,5% ist im Formblatt W 8 und die Prüfgebühr von 1,0% im Formblatt W 8a anzusprechen.

Zum 31.3.1965 sind in Form einer Stichtagerechnung die erbrachten Winterbauleistungen zu erfassen. Diese Rechnung ist bis längstens 20.4.1965 anher vorzulegen. In einem Beiblatt ist anzugeben, wieviele Arbeitsschichten unter Angabe der Arbeiterzahl, getrennt aufgeschlüsselt nach Arbeitskategorien, im Winterzeitraum erbracht wurden und wieviele Tage gearbeitet wurde.

B e g r ü n d u n g:

Die für winterbedingten Mehrkosten angebotenen Preise erscheinen im allgemeinen stark überhöht und für die vorgesehenen Leistungen wirtschaftlich nicht vertretbar. Sie können daher nur mit 15 % der Kosten der ausschließlich für die Kriegsschadensbehebung zu erbringenden Baumeisterleistungen anerkannt werden. Allfällige Vergütungen seitens der PAF sind dabei nicht berücksichtigt und wären gegebenenfalls von den verrechneten winterbedingten Mehrkosten in Abzug zu bringen.

8. März 1965

Für den Bundesminister:

K l o s s

Zl.: W 7438/21-I-4c/65

Herrn

Landeshauptmann v. Wien, M.A. 25


W i e n XVII
Kalvarienbergg. 33

zur gefälligen Kenntnisnahme übermittelt.

8. März 1965

Für den Bundesminister:

K l o s s



Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

RECHTSANWALT
DR. FRIEDRICH WIMMER
WIEN I

UNIVERSITÄTSSTRASSE 11

Telephon 42 25 47, 42 25 48

Postsparkassenkonto 67.152

Bankhaus Schoeller & Co., Konto 90.047

Bankhaus Brelsach & Co., Konto 134.900

WIEN, W

7438

21

01

An das

Bundesministerium für
Handel u. Wiederaufbau
(Wohnhaus Wiederaufbaufonds)

Stubenring 1

W i e n 1 . .

3/p

LH

Ort des Bauvorhabens: Wien 7., Burggasse 121


Grundzahl: W 7438

Antragsteller: 1.) Friedrich Neisser, Geschäftsmann

2.) Emma Neisser, Geschäftsfrau

beide wohnhaft in Wien 7., Lindeng. 13

beide vertreten durch:



A N T R A G

auf Darlehenserhöhung

3-fach

1-Beilage
(3-fach)

10
Auf Grund der d.a. Zuschrift vom 30.11.1964, Zahl
101.979-I/64, welche unserem ausgewiesenen Vertreter am 15.12.1964
zugestellt wurde, legen wir in der Anlage ./ einen Kostenvor-
anschlag der Fa. Beutel & Dipl.Ing. Schöbitz, Stadtbaumeister,
vom 16. Dezember 1964 in 3-facher Ausfertigung vor und stellen
nachstehenden

A N T R A G

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
wolle für die durch zusätzliche Massnahmen bei Arbeiten im Winter
entstehenden Mehrkosten bei dem gegenständlichen Bauvorhaben,
ein zusätzliches Darlehen im Betrage von S 67.000,-- bewilligen.

Der Antrag wird damit begründet, dass die Bau-
arbeiten an der gegenständlichen Baustelle wegen der kalten
Witterung eingestellt werden müsste. Im Falle einer Darlehens-
erhöhung durch das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
wäre es jedoch möglich, die d.a. bereits bekannten Deckenaus-
wechselungsarbeiten während der Wintermonate durchzuführen.

Wegen der Kürze der Zeit die den Antragstellern
für die Einholung eines Kostenvoranschlages zur Verfügung ge-
standen ist, war es nicht mehr möglich, die Zustimmung des Prüf-
ingenieurs, Dipl.Ing. Johann Höllriegel, Wien, einzuholen. Es
wird höflich ersucht, dass dessen Zustimmung vom Wohnhaus Wieder-
aufbaufonds veranlasst wird.

Wien, am 19.12.1964

Friedrich Neisser
Emma Neisser

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau	
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	
Dem Bescheid Zl. <i>W4h38/21-J-hc/64</i>	
am 8. MRZ. 1965	zugrunde gelegt
Wien am 9. MRZ. 1965	
Ausfertigung: Kloss, eh	
<i>Linz</i>	

12.1964



ARCHITEKT
DIPL. ING. GERHARD E. J. DUBIN
STAATL. BEFUGT. U. BEIDETER ZIVILTECHNIKER
WIEN IV., GRAF STARHEMBERGASSE 29
TEL. 65-27-82

66 WIEN VII.
BURGGASSE 121

ZWEITSCHRIFT
Blatt 2

B. Arbeiten, die nicht im Hauptkostenvoranschlag enthalten sind:

3057.	Beschüttung, 33,65 m ² ,	je m ² S	28,—	zusammen	S	942,20
3058.	101,38 m ² Scheidemauern abtr.	je m ² S	38,80	zusammen	S	3.933,54
3059.	292,68 kg Träger,	je kg S	1,50	zusammen	S	439,02
3062.	32 Stück Deckendurchbrüche	je Stk. S	180,—	zusammen	S	5.760,—
An das	36,33 m' Schutzzen herstell.,	je m' S	10,—	18. Jänner 1965		363,30
Bundesministerium	Scheidewand,	je m ² S	70,—	66/25/65 - DU/sch		2.539,60
für Handel und Wiederaufbau		je m ² S	25,—	zusammen	S	841,25
Wohnhaus-Wiederaufbau-Fonds		je m' S	22,—	zusammen	S	660,—
Stubenring 1,		je m ² S	95,—	zusammen	S	246,05
Wien I.		je m ² S	3,—	zusammen	S	77,70
3082.	2,59 m ² Schutzbeton,	je m ² S	30,—	zusammen	S	804,30
<u>Betr.: Bauvorhaben Wien VII., Burggasse 121, W 7438.</u>						
3084.	20,81 m ² Decken polier.,	je m ² S	40,—	zusammen	S	864,—
3085.	21,60 m' Schlitz,	je m' S	40,—	zusammen	S	1.255,80

Als Ergänzung zu dem Antrag auf Genehmigung der Winterkosten wird in der Anlage eine Zusammenstellung nachgereicht, die enthält:

1. Die in den Wintermonaten und zwar in der Zeit vom 25. I. bis 9. IV. 1965 (11 Wochen) geplanten Leistungen, aufgestellt nach den vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau festgesetzten Einheitspreisen, S 23.451,52
2. die Anzahl der in dieser Zeit auf der Baustelle fest beschäftigten Arbeiter.

In den Leistungen sind selbstverständlich die Zeitschäden enthalten, da diese lt. Genehmigungsbescheid mitbehalten werden müssen. Der Übersichtlichkeit halber werden im folgenden die Zeitschäden im Detail angeführt:

A. Positionen lt. Hauptkostenvoranschlag:

3022.	37,28 m ² Dippelbaumdecken,	je m ² S	37,50	zusammen	S	1.398,—
3023.	19,71 m' Auflager,	je m' S	37,—	zusammen	S	23.729,27
3024.	37,28 m ² Fertigteildecken,	je m ² S	187,—	zusammen	S	6.971,36
3027.	24,26 m ² Deckenverputz,	je m ² S	14,—	zusammen	S	41.339,64
3029.	24,26 m ² Stukkaturgerüst,	je m ² S	10,50	zusammen	S	254,73
3031.	24,26 m ² Stukkaturverputz,	je m ² S	73,70	zusammen	S	1.787,96
3032.	25,68 m' Wandverputz ausbess.	je m' S	12,—	zusammen	S	308,16
3033.	120,60 m ² Wandverputz abschl.	je m ² S	7,50	zusammen	S	904,50
3034.	120,60 m ² Wandverputz herst.	je m ² S	37,—	zusammen	S	4.462,20
3046.	30,00 m' Installationsschlitz	je m' S	25,10	zusammen	S	1.753,—
3047.	24,26 m ² Reinigung der Räume	je m ² S	4,30	zusammen	S	104,32
Gesamtleistung						S 213.697,32
Summe A						S 18.013,14

Als Preisbasis für sämtliche, oben angeführten Preise gilt der 1. Oktober 1962.

B. Arbeiten, die nicht im Hauptkostenvoranschlag enthalten sind:

3057.	Beschüttung, 33,65 m ² ,	je m ² S	28,—	zusammen	S	942,20
3058.	101,38 m ² Scheidemauern abtr.	je m ² S	38,80	zusammen	S	3.933,54
3059.	292,68 kg Träger,	je kg S	1,50	zusammen	S	439,02
3062.	32 Stück Deckendurchbrüche,	je Stk. S	180,—	zusammen	S	5.760,—
3063.	36,33 m' Schmatzen herstell.,	je m' S	10,—	zusammen	S	363,30
3070.	101,38 m ² Scheidewand,	je m ² S	70,—	zusammen	S	7.096,60
3075.	33,65 m ² Beschüttung,	je m ² S	25,—	zusammen	S	841,25
3079.	30,00 m' Elektrikerritzen,	je m' S	22,—	zusammen	S	660,—
3081.	2,59 m ² Isolierung,	je m ² S	95,—	zusammen	S	246,05
3082.	2,59 m ² Schutzbeton,	je m ² S	30,—	zusammen	S	77,70
3084.	26,81 m ² Decken pölzen,	je m ² S	30,—	zusammen	S	804,30
3085.	21,60 m' Schlitze,	je m' S	40,—	zusammen	S	864,—
3086.	16,10 m' Deckenaufzählung,	je m' S	78,—	zusammen	S	1.255,80
3096.	37,28 m ² Höchstwertzement,	je m ² S	4,50	zusammen	S	167,76
Summe B						S 23.451,52

Z u s a m m e n s t e l l u n g:

Summe A	S	18.013,14
Summe B	S	23.451,52
Zeitschadensumme		S 41.464,66

Damit ergibt sich bei Gegenüberstellung mit der beiliegenden Aufstellung der Baufirma Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz folgendes Bild:

* Kriegsschaden	S	172.222,66	80,60 %
Zeitschaden	S	41.464,66	19,40 %
Gesamtleistung		S 213.687,32	100,00 %

Als Preisbasis für sämtliche, oben angeführten Preise gilt der 1. Oktober 1962.

Herrn

Arch. Dipl. Ing. Gerhard E.J. Dubin

Mit vorzüglicher Hochachtung

Wien 2 Durchschläge dieses
Graf Schreibens zusätzlich an B.M.f.H.u.W.

D/ Hr. Friedrich Neisser
D/ Hr. RA. Dr. Friedrich Wimmer
D/ Hr. Dipl. Ing. Johann Höllriegl

Anlage:

Schreiben Baufirma Beutel &
Dipl. Ing. Schöbitz vom
18. Jänner 1965, 3-fach.

*in Notwendigkeit der
Arbeitsdurchführung
und Kosten*



Insgesamt 19.1.65

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbauges

Dem Bescheid Zl.

vom 8. MRZ. 1965. zugrunde gelegt

Wien, am 9. MRZ. 1965

An die Wohnung

der Ausfertigung:

Kloss, eh

3019.	94.25	m2	Bodenpflaster etc.	14.00	1.319.08
3022.	143.80	m1	Auß...		2.043.20
3023.	287.58	m2	Fertigst...		3.321.75
3024.	145.91	m2	Beschüttung		2.048.42
3025.	20.00	m2	Dachbodenpflaster		280.00
3026.	299.99	m2	Deckenverputz		4.199.86
3027.	299.99	m2	Stukaturputz	10.50	3.149.90
3029.	127.40	m2	Stukaturputz	64.70	8.142.78
3030.	224.60	m2	Stukaturputz		16.153.02
3031.	191.65	m2	Wandverputz		2.199.80
3032.	396.43	m2	Wandverputz	7.50	2.173.23
3033.	421.43	m2	Wandverputz		12.292.91
3034.	100.00	m1	Installationsschlitz	25.10	2.510.00
3046.	299.99	m2	Reinigung der Räume	4.50	4.349.96
3047.					
Summe A :					121.988.97

B. Arbeiten, die nicht im Hauptkostenveranschlag enthalten sind:

3056.	130.25	m2	Betonflöz	20.00	2.605.00
3057.	112.17	m2	Beschüttung	28.00	3.140.76
3058.	337.93	m2	Scheidemauern abtragen	38.80	13.111.68
3059.	975.59	kg	Träger	1.50	1.465.39
3060.	56.42	m2	Beschüttung abschaufeln	18.00	1.015.56
3061.	57.90	m2	Bohlenbrücken herstellen	10.00	579.00

Übertrag: 21.915.39

Bentel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/56, Joannellgasse 7

18. JAN. 1965

18.1.1965

2

Herrn

Arch. Dipl. Ing. Gerhard E.J. Dubin

Wien 4.,

Graf Starhembergasse 29.

Übertrag: 21.915.39

180.00 5.760.00

10.00 1.211.10

55.00 110.00

55.00 18. Jänner 1965.

3.400.00

23.655.10

900.00

589.00

2.804.25

25.00

Betrifft: Wiederaufbau G.Z. 66/481/64
Wien VII., Burggasse Nr. 121.

In Ergänzung unseres Briefes vom 16.12.1964 betreffend die in der Schlechtwetterzeit zu leistenden Bauarbeiten teilen wir Ihnen folgendes mit:

- 1.) In der Zeit vom ²⁵26.1.1965 bis zum voraussichtlichen Eintritt eines für die Ausführung von Bauarbeiten geeigneten Wetters, d.i. bis 9.4.1965, also in ⁴²41 Wochen wollen wir folgende Arbeiten des Leistungsverzeichnisses ausführen:

A. Positionen des Hauptkostenvoranschlags.

3019.	94.22	m2	Dachbodenpflaster etc.	14.00	1.319.08
3021.	39.30	m2	Dachbodenpflaster	24.00	943.20
3022.	248.58	m2	Doppelbaumdecken	37.50	9.321.75
3023.	143.80	m1	Auflager	37.37	5.320.60
3024.	248.58	m2	Fertigteildecken	187.00	46.484.46
3025.	145.91	m2	Beschüttung	6.50	948.42
3026.	20.00	m2	Dachbodenpflaster	39.00	780.00
3027.	299.99	m2	Deckenverputz	14.00	4.199.86
3029.	299.99	m2	Stukaturgerüst	10.50	3.149.90
3030.	127.40	m2	Stukaturverputz	64.70	8.242.78
3031.	224.60	m2	Stukaturverputz	73.70	16.553.02
3032.	191.65	m2	Wandverputz ausbessern	12.00	2.299.80
3033.	396.43	m2	Wandverputz abschlagen	7.50	2.973.23
3034.	421.43	m2	Wandverputz herstellen	37.00	15.592.91
3046.	100.00	m1	Installationsschlitze	25.10	2.510.00
3047.	299.99	m2	Reinigung der Räume	4.50 ⁴³⁰	1.349.96 ^{1289.96}

- 2.) Die Zahl der Arbeiter, welche wir während der Winter einsetzen wollen ist:

Summe A : 421.988.97

B. Arbeiten, die nicht im Hauptkostenvoranschlag enthalten sind:

3056.	130.25	m2	Betonflöz	20.00	2.605.00
3057.	112.17	m2	Beschüttung	28.00	3.140.76
3058.	337.93	m2	Scheidemauern abtragen	38.80	13.111.68
3059.	975.59	kg	Träger	1.50	1.463.39
3060.	56.42	m2	Beschüttung abschaufeln	18.00	1.015.56
3061.	57.90	m2	Bohlenbrücken herstellen	10.00	579.00

Übertrag: 21.915.39

18. JAN. 1965

Herrn Arch. Dubin, Wien 4.

18.1.1965

2

Übertrag:			21.915.39	
3062.	32 St.	Deckendurchbrüche	180.00	5.760.00
3063.	121.11 m1	Schmatzen herstellen	10.00	1.211.10
3064.	2 St.	Fensterstöcke	55.00	110.00
3065.	1 St.	Türstock	55.00	55.00
3069.		Wandverputz ausbessern. Schätzungspauschale		3.400.00
3070.	337.93 m2	Scheidewände aufstellen	70.00	23.655.10
3071.	1 St.	Fensterüberlage ausstemmen		900.00
3072.	6.20 m	Mauerbänke abtragen	95.00	589.00
3075.	112.17 m2	Beschüttung	25.00	2.804.25
3076.	187.58 m2	Betonflöz herstellen	50.00	9.379.00
3077.	380.-- kg	Träger liefern und versetzen	7.30	2.774.00
3079.	100.-- m1	Elektrikerritzen	22.00	2.200.00
3081.	8.64 m2	Isolierung	95.00	820.80
3082.	8.64 m2	Schutzbeton	30.00	259.20
3083.	19.50 m2	Decken pölzen	30.00	585.00
3084.	147.85 m2	Decken pölzen	30.00	4.435.50
3085.	72.00 m1	Schlitze	40.00	2.880.00
3086.	53.70 m1	Fertigteildecken Aufzahlung	78.00	4.188. ⁶⁰ ~~00~~
3093.	52.10 m1	Doppelbaumaufhängung	38.00	1.979.80
3094.	90.00 m2	Holzdecken mit Xylamon	8.20	738.00
3096.	248.58 m2	Aufzahlung wegen Höchstwertzement	4.50	1.118.61
Summe B :				~~91.758.35~~ 91.757.75

Zusammenstellung.

Summe A :	~~121.928.94~~	121.988.97
Summe B :	~~91.758.35~~	91.757.75
Gesamtsumme :	~~213.687.32~~	213.746.74
		=====

2.) Die Zahl der Arbeiter, welche wir während der Winterperiode einsetzen wollen ist:

1 Polier	
4 Fassader	mit 55 Tagschichten = 220 Tagschichten
1 Gerüster	mit 55 Tagschichten = 55 Tagschichten
4 Helfer	mit 55 Tagschichten = 220 Tagschichten

zusammen ca. 495 Tagschichten.

Erfahrungsgemäß kann bei Lohnbasis per 1.X.1962 mit 1 Arbeiter 1 Tagschichte umgesetzt werden.

An Arbeit	ca.	S	350.00
An Sonstigem	"	S	150.00

S 500.00 x 495 Tagschichten =
S 247.500.--

18. JAN. 1965

BAUHERRSCHAFT

Herrn Arch. Dubin, Wien 4.

18.1.1965

3

W 7438

66 WIEN VII
BURGGASSE 121

Daraus ist zu ersehen, dass die unter A.) und B.)
angegebene Arbeit in den angenommenen Tagschichten geleistet
werden kann.

Hochachtungsvoll

*Sie Kapazität des angegebenen
Arbeitsumfanges wird bestätigt*

Beutel & Dipl. Ing. C. Höblich
Stadtbaumei
Wien VI/56, Joannellgasse 7

geg. J. Höblich



*Ingenieur
18.1.65*

Überprüft und richtig gestellt

18. JAN. 1965



- | | |
|--|---------------|
| 2.) Verwendung von
Portlandsement 375
schäden | 24.000,00 |
| 3.) Die Zuschlagstoffe (mit
lagernd) mit Spezial... | 4.000,00 |
| 4.) Die Unterkell... | 12.000,00 |
| 5.) Die Fenster... | 6.000,00 |
| 6.) 2 Flugkiche... | 1.000,00 |
| 7.) Sonstige Mark... | 10.000,00 |
| | ca. 57.000,00 |
- Dem Bescheid Zl. **W 7438/21-T-40/64**
8. MAZ. 1965
Wien am 9. MAZ. 1965
- Kloss, eh**
Link

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/56, Joannellgasse 7

16. DEZ. 1964

BAUHERRSCHAFT

Herrn

Arch. Dipl. Ing. E.J. Gerhard Dubin

Wien 4.,

Graf Starhembergasse 29

66 WIEN VII.
BURGGASSE 121

W 7438

LH

16. Dezember 1964.

Betrifft: Wien 7., Burggasse 121.

Sehr geehrter Herr Architekt!

Höflichst bezugnehmend auf Ihren Brief vom 14.ds.
(66-853/64/Du/sch) teilen wir Ihnen mit, dass wir gerne die
Bauarbeiten für den Wiederaufbau des Hauses Wien 7., Burgg.121
ohne Unterbrechung bis zum Wiedereintritt eines günstigen Wetters
mit Temperaturen über 0° durchführen würden, wenn die Mehrkosten,
die im Winter anfallen, ersetzt werden. Diese Mehrkosten treten
ein für

- 1.) Heizung in den Räumen, in welchen gearbeitet werden
soll mit 3 Hy-Lo-Ölöfen einschl. Bedienung
ca. 3000 Std. a S 8.-- S 24.000.00
- 2.) Verwendung von Höchstwertzement (475) anstatt
Portlandzement 275 wegen Vermeidung von Frost-
schäden
ca. 20.000 kg a S 0.20 S 4.000.00
- 3.) Die Zuschlagstoffe (auf freien Gelände
lagernd) mit Spezialöfen anwärmen
ca. 1000 Std. a S 12.- S 12.000.00
- 4.) Die Unterkünfte der Arbeiter zusätzlich
heizen
ca. 1000 Std. a S 6.-- S 6.000.00
- 5.) Die Fenster in nicht benützten Wohnungen
mit Plastikfolien schliessen.
ca. 50 Stk. a S 20.- S 1.000.00
- 6.) 2 Flugdächer im Hofe für die Lagerung der
Zuschlagstoffe und Ziegel herstellen.
Einschl. Holzverschnitt a S 5000.- 10.000.00
- 7.) Sonstige Mehrkosten, geringere Leistung
der Arbeiter, Beleuchtung der Arbeits-
räume etc. ca. S 10.000.00
S 67.000.00
=====

16. DEZ. 1964

Herrn Arch. Dipl.Ing.Dubin

16.Dezember 64

2

Sollten noch andere, derzeit nicht vorauszusehende Kosten für Mehrarbeiten wie Transportschwierigkeiten wegen ver -
schneiten Strassen, mangelhafte Anlieferung von Baustoffen wegen
Sperrung von Sandgruben etc. anfallen, würden wir diese im Wege
der Schlechtwetter-Regelung für das Baugewerbe vom zuständigen
Arbeitsamt verlangen.

Wir sehen Ihren geschätzten Nachrichten gerne
entgegen und zeichnen

hochachtungsvoll

Beutel & Dipl. Ing. Schöbitz
Stadtbaumeister
Wien VI/56, Joanneumgasse 2

Jug. photoz

Überprüft und richtig *bestätigen*

16. DEZ. 1964

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus

Dem Bescheid Zl. *W 7438/27-T-41*

vom 8. MRZ. 1965 zugrunde gelegt

Wien, am 9. MRZ. 1965

der Ausfertigung:

Kloss, eh

Lint



